

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.044.131	97.316	9,3 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	259.431	0	0,0 %
	40020939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA LOGISTICO PARA HELICOPTEROS, ZAPIGA, COMUNA DE HUARA	685.200	0	0,0 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	21.000	20.558	97,9 %
	40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION	28.800	27.986	97,2 %
	40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA	49.700	48.772	98,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	6.897.721	38.523	0,6 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	43.701	15.346	35,1 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	50.851	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	10.000	0	0,0 %
	40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION	435.869	23.177	5,3 %
	40040899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA	1.152.100	0	0,0 %
	40046566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO BARRILES DE TOCOPILLA	2.952.600	0	0,0 %
	40046567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS DE TAL TAL	2.252.600	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	21.847	0	0,0 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	21.847	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	722.616	63.302	8,8 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	719.850	63.302	8,8 %
	40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION	2.766	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	33.239.260	12.099.758	36,4 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	90.000	0	0,0 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	0	0,0 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	27.548.490	11.221.533	40,7 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	142.804	0	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	502.704	66.259	13,2 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	747.562	37.984	5,1 %
	40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	2.602.700	169.364	6,5 %
	40045531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022	1.400.000	604.618	43,2 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	803.000	702.276	87,5 %
	40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN	803.000	702.276	87,5 %
07	REGIÓN DEL MAULE	135.650	69.611	51,3 %
	40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN	135.650	69.611	51,3 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	11.808.894	4.874.843	41,3 %
	40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	2.214.712	541.084	24,4 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	2.308.342	0	0,0 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	1.917.500	158.684	8,3 %
	40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	247.762	61.458	24,8 %
	40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	4.960.238	4.113.617	82,9 %
	40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES	160.340	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	2.543.847	454.521	17,9 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	97.318	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	1.936.839	430.382	22,2 %
	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	28.540	0	0,0 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	74.654	18.334	24,6 %
	40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	9.796	2.074	21,2 %
	40036655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS MALALCAHUELLO, CURACAUTIN	392.969	0	0,0 %
	40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY	3.731	3.731	100,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	11.961.482	2.679.180	22,4 %
	30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	299.000	0	0,0 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	1.957.310	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 5

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	230.000	76.453	33,2 %
30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	218.655	133.466	61,0 %
30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	36.202	0	0,0 %
40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	163.061	0	0,0 %
40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	15.362	15.314	99,7 %
40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	314.569	48.330	15,4 %
40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD	287.000	284.148	99,0 %
40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	7.775	0	0,0 %
40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	2.100	0	0,0 %
40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	946.493	338.077	35,7 %
40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	1.766.932	709.138	40,1 %
40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023	1.517.200	585.062	38,6 %
40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023	1.670.500	177.001	10,6 %
40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023	670.700	190.264	28,4 %
40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022.	315.563	121.873	38,6 %
40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	1.543.060	54	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	2.021.590	618.820	30,6 %
40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSÉN	305.785	86.500	28,3 %
40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSÉN - PLAN DE RECUPERACION	321.333	167.481	52,1 %
40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	209.222	92.601	44,3 %
40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSÉN	384.050	272.238	70,9 %
40045985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	801.200	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	25.730.144	1.632.589	6,3 %
30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	15.918.590	1.320.915	8,3 %
30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	50.000	36.415	72,8 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	1.016.410	106.677	10,5 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	488.296	50.541	10,4 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	1.230.948	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	537.240	118.041	22,0 %
	40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA	771.869	0	0,0 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	2.672.371	0	0,0 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	3.044.420	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	4.612.414	2.321.676	50,3 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	3.876.825	2.059.157	53,1 %
	40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	215.000	0	0,0 %
	40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	45.589	18.864	41,4 %
	40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2	475.000	243.655	51,3 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	6.056.262	325.358	5,4 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHUY	33.818	0	0,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHUY VALDIVIA	132.070	0	0,0 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHUY, VALDIVIA	10	0	0,0 %
	40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHUY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	33.361	0	0,0 %
	40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS	9.623	0	0,0 %
	40037999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CALLE DE RODAJE, AERÓDROMO LAS MARIAS	1.820.200	0	0,0 %
	40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS	606.180	325.358	53,7 %
	40038058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHUY, COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQU	1.820.800	0	0,0 %
	40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS, SEGUNDA ETAPA	1.600.200	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.096.500	823.481	39,3 %
	40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	149.000	145.591	97,7 %
	40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	16.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	1.730.000	677.890	39,2 %
	40039675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CALETA VITOR	201.500	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	105.795	0	0,0 %
	40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	105.795	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>109.801.153</b>	<b>26.801.254</b>	<b>24,4 %</b>