

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 27/09/2023

Hora : 14:46

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	477.501	200	0,0 %
	40043776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE	91.500	0	0,0 %
	40047082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA	350.501	160	0,0 %
	40047083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA	35.500	40	0,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	92.822	30.350	32,7 %
	20178475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA	92.822	30.350	32,7 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	468.486	5.072	1,1 %
	30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA	92.550	4.579	4,9 %
	30395227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA	75.450	147	0,2 %
	40003348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO	300.486	346	0,1 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	505.036	175	0,0 %
	40039083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO	195.500	57	0,0 %
	40047776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA	269.036	61	0,0 %
	40049554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA	40.500	57	0,1 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	1.291.057	689.334	53,4 %
	20155346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO	501	72	14,4 %
	30459830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO	411.232	296.037	72,0 %
	40029845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO	357.404	73.898	20,7 %
	40030439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024	264.920	215.038	81,2 %
	40045190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO	257.000	104.289	40,6 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	882.748	22.070	2,5 %
	40020660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL	103.981	22.070	21,2 %
	40046995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS COMUNA DE RANCAGUA	458.767	0	0,0 %
	40047002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS	320.000	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado	
08	REGIÓN DEL BIO BIO	86.585	22.646	26,2 %
	30483318-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA, EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO, CONCEPCION	38.768	86	0,2 %
	40011575-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO	47.817	22.560	47,2 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	496.616	352.282	70,9 %
	40030522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA	391.116	351.857	90,0 %
	40038821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024	105.500	425	0,4 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	870.712	231.767	26,6 %
	40010780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS	209.000	46.495	22,2 %
	40020701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50)	9.770	0	0,0 %
	40031083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS	75.202	0	0,0 %
	40036897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN	100.200	0	0,0 %
	40037024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ	376.040	185.272	49,3 %
	40047095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO	100.500	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	188.707	18.694	9,9 %
	40021160-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE	82.207	100	0,1 %
	40038921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE APOYO EDIFICIO MOP 2023 OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD AYSEN	106.500	18.594	17,5 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	1.467.536	316.100	21,5 %
	30310626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2	648.002	210.836	32,5 %
	40030424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024	503.207	105.264	20,9 %
	40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP	316.327	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	1.087.803	561.773	51,6 %
	30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA	566.220	561.773	99,2 %
	40046330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION LOS RIOS	521.583	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	586.526	21.714	3,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 27/09/2023

Hora : 14:46

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40020264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	98.358	21.495	21,9 %
	40029750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA	83.938	76	0,1 %
	40047074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA	33.400	0	0,0 %
	40047081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA	370.830	143	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	137.980	81	0,1 %
	40039094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024	137.980	81	0,1 %
98	INTERREGIONAL	4.046.787	1.345.980	33,3 %
	40002551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022	38.574	0	0,0 %
	40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024	3.859.160	1.199.203	31,1 %
	40033267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2	149.053	146.777	98,5 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		12.686.902	3.618.238	28,5 %