

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	3.355.926	1.844.711	55,0 %
	30484760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ	213.974	883	0,4 %
	40008180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE	47.560	27.630	58,1 %
	40016173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)	1.468.000	833.523	56,8 %
	40021573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ	3.450	2.142	62,1 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	11.000	0	0,0 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.252.638	760.576	60,7 %
	40042205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ	359.304	219.957	61,2 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	3.948.760	1.831.223	46,4 %
	40027918-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	403.069	358.055	88,8 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	602.960	181	0,0 %
	40038636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	547.954	0	0,0 %
	40038637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA	128.727	0	0,0 %
	40038638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA - COMUNA DE CALAMA	414.545	414.110	99,9 %
	40040847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TALABRE	285.589	240.420	84,2 %
	40040850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA	450.532	450.143	99,9 %
	40040851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA	352.548	334.771	95,0 %
	40040852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	218.400	33.543	15,4 %
	40040856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	544.436	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.938.270	3.787.259	54,6 %
	40016156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5)	542.584	109.575	20,2 %
	40029254-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	1.157.912	845.297	73,0 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	2.097.217	1.087.997	51,9 %
	40030584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAMARONES COMUNA DE VALLENAR ATACAMA 2022	85.821	85.821	100,0 %
	40036198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL	1.417.689	717.598	50,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA	135.150	110.561	81,8 %
40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	501.420	0	0,0 %
40037699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS	350.382	240.315	68,6 %
40037701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS BREAS Y SSR LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
40037702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y SSR CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
40037712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	148.095	148.095	100,0 %
40047803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN	60.000	0	0,0 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	18.442.025	11.132.825	60,4 %
30392034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA	22.900	3.351	14,6 %
30393122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS	2.538	0	0,0 %
30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	933.816	530.987	56,9 %
30478137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO	101.763	0	0,0 %
30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA	445.221	387.251	87,0 %
30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	293.789	0	0,0 %
40016160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)	2.105.946	847.287	40,2 %
40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	2.369.742	1.595.390	67,3 %
40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	39.000	247.496	634,6 %
40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	6.235.886	3.456.717	55,4 %
40027919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	801.359	0,0 %
40029378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE	41.334	35.000	84,7 %
40029391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO	148.650	104.667	70,4 %
40035369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE	170.324	115.884	68,0 %
40035406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA	137.038	64.864	47,3 %
40035442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY	29.013	2.817	9,7 %
40035444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA	107.831	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40035446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS	32.992	0	0,0 %
	40035448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO	19.135	0	0,0 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	4.417.668	2.288.797	51,8 %
	40045580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TUNGA SUR, ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40045582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TAHUINCO, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	251.076	183.729	73,2 %
	40045583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO	536.363	467.229	87,1 %
	40045586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR PISCO ELQUI, PAIGUANO, REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	37.291.407	22.878.269	61,3 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	1.281.600	1.033.370	80,6 %
	30464534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA	583.367	479.424	82,2 %
	30470140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO	336.483	306.695	91,1 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	660.000	0	0,0 %
	40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	879.364	71.446	8,1 %
	40020293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA	251.114	140.480	55,9 %
	40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA	472.956	258.588	54,7 %
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	847.886	353.386	41,7 %
	40030354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO	924.113	744.923	80,6 %
	40032713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO	660.000	0	0,0 %
	40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	1.203.510	818.237	68,0 %
	40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	440.000	0	0,0 %
	40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	231.000	0	0,0 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	317.012	0	0,0 %
	40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	11.000	0	0,0 %
	40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	107.748	0	0,0 %
	40037929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO	318.899	178.881	56,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	27.069.395	18.492.839	68,3 %
	40037973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO	695.960	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	27.320.201	9.010.305	33,0 %
	30134238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO	137.429	0	0,0 %
	30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	790.349	90.536	11,5 %
	30457325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA	394.892	332.848	84,3 %
	30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	270.000	0	0,0 %
	30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	330.000	0	0,0 %
	30471850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU	145.449	76.975	52,9 %
	30481016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES	39.491	0	0,0 %
	40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO	140.604	131.475	93,5 %
	40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	330.000	58.103	17,6 %
	40004050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUIINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ	8.483	8.482	100,0 %
	40009604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO	202.302	15.461	7,6 %
	40010858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT	512.937	3.070	0,6 %
	40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	660.000	417.463	63,3 %
	40017094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR	765.027	5.000	0,7 %
	40017159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5)	2.180.433	771.552	35,4 %
	40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	2.128.385	1.062.086	49,9 %
	40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	330.000	247.429	75,0 %
40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	1.320.000	0	0,0 %	
40023499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS	52.858	24.604	46,5 %	
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	706.379	24.581	3,5 %	
40027067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA	787.822	450.428	57,2 %	
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	250.000	0	0,0 %	

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	13.010	105.220	808,8 %
40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.797.562	203.224	11,3 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	1.713.672	392.947	22,9 %
40028419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA	759.112	672.623	88,6 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	1.660.321	866.831	52,2 %
40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	161.792	116.874	72,2 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	1.606.704	795.543	49,5 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	2.676.522	1.176.720	44,0 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	519.718	241.285	46,4 %
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	270.000	0	0,0 %
40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	2.256.948	718.945	31,9 %
40043297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ	305.000	0	0,0 %
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	360.000	0	0,0 %
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	687.000	0	0,0 %
40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO	50.000	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	17.866.863	7.602.348	42,5 %
40011426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO	216.688	216.687	100,0 %
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	571.348	283.930	49,7 %
40012719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE	249.013	249.013	100,0 %
40016181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)	4.429.425	1.557.979	35,2 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	1.053.387	120.306	11,4 %
40023364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE	159.673	16.374	10,3 %
40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	124.139	44.064	35,5 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	5.565.694	2.553.104	45,9 %
40030359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE	34.401	34.401	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	2.675.750	1.647.087	61,6 %
	40031223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO	283.477	0	0,0 %
	40033030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN	295.788	0	0,0 %
	40035320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE	226.000	72.164	31,9 %
	40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	1.271.594	623.063	49,0 %
	40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE	436.160	184.176	42,2 %
	40044605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO	263.326	0	0,0 %
	40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO	11.000	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	19.028.979	10.025.844	52,7 %
	40015169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME	1.420.174	1.420.172	100,0 %
	40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	1.287.730	258.668	20,1 %
	40020356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES	1.100.000	99.370	9,0 %
	40020359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES	1.050.618	986.588	93,9 %
	40020363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME	339.137	339.136	100,0 %
	40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	771.636	0	0,0 %
	40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	110.000	0	0,0 %
	40020368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA	176.987	131.684	74,4 %
	40020710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES	1.412.552	673.521	47,7 %
	40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO	43.756	0	0,0 %
	40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.785.830	1.401.634	50,3 %
	40029295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO	19	0	0,0 %
	40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
	40029299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO	191	0	0,0 %
	40029482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE	15	0	0,0 %
	40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40029484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA	111.900	0	0,0 %
40030362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BÍO BÍO	3.266	0	0,0 %
40031621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS	348.709	348.709	100,0 %
40034111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BÍO BÍO	11	0	0,0 %
40035356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO	2.963.964	1.737.939	58,6 %
40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	2.030.651	1.487.344	73,2 %
40041762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	494.951	0	0,0 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	442.177	345.238	78,1 %
40042151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO	822.297	694.058	84,4 %
40044631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO	111.900	0	0,0 %
40044633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBIO	177.485	101.783	57,3 %
40049619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SISTEMAS SSR COMUNA SANTA JUANA REGIÓN DEL BIO-BIO	987.058	0	0,0 %
40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	27.000	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	24.541.961	11.194.235	45,6 %
30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY	1.173.524	629.726	53,7 %
30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	427.510	0	0,0 %
30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	784	0	0,0 %
30096766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA	609.255	609.254	100,0 %
30132104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN	682.290	662.773	97,1 %
30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	266.960	0	0,0 %
30348928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN	348.388	288.583	82,8 %
30459967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL	2	0	0,0 %
30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	304	0	0,0 %
30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	420.514	0	0,0 %
30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	2.249.019	1.777.044	79,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40000627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO	457	0	0,0 %
40001909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN	370.690	0	0,0 %
40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.231.850	1.211.848	98,4 %
40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	269.448	0	0,0 %
40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	261.617	0	0,0 %
40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	2.643.960	978.368	37,0 %
40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	1.976.441	956.898	48,4 %
40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	333.000	313.627	94,2 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	727.295	196.864	27,1 %
40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	854.305	0	0,0 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	2.686.513	0,0 %
40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	7.864.583	0	0,0 %
40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	79.729	0	0,0 %
40031680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN	733.282	499.323	68,1 %
40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	304	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.016.450	383.414	37,7 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	24.000.003	13.537.236	56,4 %
40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	3.599.054	1.333.078	37,0 %
40017327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	1.130.000	385.213	34,1 %
40018488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE	948.923	626.334	66,0 %
40018527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE	2.486.580	1.711.216	68,8 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	1.424.708	676.223	47,5 %
40019238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON	1.695.000	1.694.992	100,0 %
40019309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	787.982	421.598	53,5 %
40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	1.211.682	696.563	57,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.287.470	1.232.317	53,9 %
	40029309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	7.009	0	0,0 %
	40029320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON	10.017	0	0,0 %
	40029557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI	11.716	11.715	100,0 %
	40029731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO	612.861	392.586	64,1 %
	40029773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	1.452.729	1.233.955	84,9 %
	40029776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	330.000	0	0,0 %
	40033603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	330.000	0	0,0 %
	40033638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR COLONIA 3 PUENTES COMUNA DE PUERTO VARAS	1.429.654	841.162	58,8 %
	40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	2.860.000	1.648.658	57,6 %
	40034116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS	84.295	0	0,0 %
	40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	343.500	55.248	16,1 %
	40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	361.428	317.221	87,8 %
	40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	330.000	0	0,0 %
	40045026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUITO, COMUNA DE CALBUCO	49.136	47.981	97,6 %
	40045032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RALUN, COMUNA DE PUERTO VARAS	156.204	152.533	97,6 %
	40045033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUMBRE ALTA, COMUNA DE LOS MUERMOS	60.055	58.643	97,6 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	7.980.816	4.843.353	60,7 %
	40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	972.543	545.093	56,0 %
	40003463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE	2.517.330	1.785.522	70,9 %
	40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	1.700.418	1.090.867	64,2 %
	40027923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSÉN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	320.575	169.241	52,8 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ	890.001	0	0,0 %
	40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN	1.579.949	1.252.630	79,3 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	466.076	26.338	5,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	436.500	2.763	0,6 %
	40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	29.576	23.575	79,7 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	26.649.213	11.317.624	42,5 %
	30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	2.231.489	1.248.185	55,9 %
	30482856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA	678.318	130.014	19,2 %
	40000690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA	238.130	238.117	100,0 %
	40006591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA	1.203.729	374.443	31,1 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA	11.000	0	0,0 %
	40013252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA	720.657	0	0,0 %
	40013290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE	2.000	0	0,0 %
	40013635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE	12.928	12.926	100,0 %
	40013637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	724.283	23.816	3,3 %
	40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	576.089	163.593	28,4 %
	40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	732.503	196.557	26,8 %
	40017073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)	1.025.820	271.709	26,5 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	794.801	364.300	45,8 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	4.978.030	2.435.140	48,9 %
	40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	1.491.457	958.461	64,3 %
	40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	1.471.966	765.066	52,0 %
	40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	2.582.390	1.026.093	39,7 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	22.000	981.775	4.462,6 %	
40027922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.918.104	40.090	2,1 %	
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	2.150.849	1.005.019	46,7 %	
40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	1.149.796	500.000	43,5 %	
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	10	0	0,0 %	

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 13

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	645.790	0	0,0 %
	40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	330.000	0	0,0 %
	40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA	897.074	582.320	64,9 %
	40053620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA ALHUÉ. RMS	30.000	0	0,0 %
	40053725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA	30.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	22.323.652	9.188.548	41,2 %
	40014262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA	174.548	0	0,0 %
	40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	4.092.261	1.062.757	26,0 %
	40023310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA	822.425	472.920	57,5 %
	40024558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA	0	0	0,0 %
	40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	444.447	215.842	48,6 %
	40027798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA	722.149	541.828	75,0 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.889.393	1.079.656	37,4 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	1.543.857	966.477	62,6 %
	40029744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑOS, LAGO RANCO	1.028.452	514.183	50,0 %
	40031786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI	238.713	37.701	15,8 %
	40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	358.240	0	0,0 %
	40034086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS	136.574	37.000	27,1 %
	40034089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS	31.039	31.038	100,0 %
	40034910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO	772.719	579.654	75,0 %
40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	800.669	230.574	28,8 %	
40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	1.063.881	548.731	51,6 %	
40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	286.350	178.748	62,4 %	
40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	393.597	0	0,0 %	
40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS	2.604.829	1.927.423	74,0 %	

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	641.379	138.670	21,6 %
40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RIO BUENO, LOS RÍOS	1.210.402	435.532	36,0 %
40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	560.309	74.055	13,2 %
40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	276.097	0	0,0 %
40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	564.672	115.759	20,5 %
40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	323.080	0	0,0 %
40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	343.500	0	0,0 %
40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	10	0	0,0 %
40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	10	0	0,0 %
40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	10	0	0,0 %
40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	10	0	0,0 %
40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	10	0	0,0 %
40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIQUEN, LA UNION	10	0	0,0 %
40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	10	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	10.656.847	6.582.019	61,8 %
40016163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5)	1.025.000	502	0,0 %
40020278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA	2.068.263	1.348.323	65,2 %
40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	2.514.964	1.511.275	60,1 %
40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	868.377	684.321	78,8 %
40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	2.311.636	1.904.838	82,4 %
40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	337.633	0	0,0 %
40028460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA	1.263.048	1.132.760	89,7 %
40045819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AGUAS SERVIDAS 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	169.460	0	0,0 %
40053576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA	98.466	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	22.865.333	9.845.265	43,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	301.450	0	0,0 %
	40010068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN	216.575	4.399	2,0 %
	40010200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN	257.883	0	0,0 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	4.112.668	1.276.892	31,0 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	570.094	422.309	74,1 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	244.743	0	0,0 %
	40022343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS	296.960	84.602	28,5 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	1.593.993	728.906	45,7 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	3.641.458	2.577.622	70,8 %
	40024931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE	2.866	0	0,0 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.352.277	627.199	46,4 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	1.495.602	1.278.113	85,5 %
	40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	728.112	142.859	19,6 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	4.717.581	2.702.364	57,3 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	894.045	0	0,0 %
	40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	780.624	0	0,0 %
	40049618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPOSICIÓN, Y REPARACIÓN DE SISTEMAS SSR REGIÓN DE ÑUBLE	1.658.402	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	2.104.323	1.340.590	63,7 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	2.102.823	1.340.590	63,8 %
	40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	1.500	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		275.780.655	135.987.992	49,3 %