

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	26.505.020	10.128.669	38,2 %
	20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS	2.331.200	1.430.996	61,4 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	31.900	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	6.168.347	1.926.297	31,2 %
	30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA	350.000	0	0,0 %
	30294123-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION AV. DEL TREN, ALTO LABRANZA, TEMUCO	29.950	12.600	42,1 %
	30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES	618.202	256.714	41,5 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	260.579	168.044	64,5 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	83.270	0	0,0 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS TUTELADAS GORBEA	566.257	463.001	81,8 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	109.650	47.880	43,7 %
	40004419-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION SUR PONIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	54.000	54.000	100,0 %
	40005516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SCHLEYER, TRAMO AVDA. LYNCH Y CAMALEZ NORTE, FREIRE	287.349	1.395	0,5 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	763.500	9.308	1,2 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA	71.600	0	0,0 %
	40014514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. GRAL. URRUTIA, LICAN RAY, VILLARRICA	483.170	399.215	82,6 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	15.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO VILLA VERDE, CAPITÁN PASTENE	106.300	0	0,0 %
40019596-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	23.200	19.600	84,5 %
40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.209.293	1.497.716	67,8 %
40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	1.145.344	619.400	54,1 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	164.450	102.800	62,5 %
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	406.417	263.450	64,8 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIQUEN, COMUNA DE VICTORIA	87.480	0	0,0 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	2.725.896	51.303	1,9 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.834.610	1.611.265	56,8 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	131.544	43.038	32,7 %
40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL	301.460	197	0,1 %
40032235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	156.270	156.118	99,9 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE ALL ARAUCANÍA 2022-2023	711.550	352.238	49,5 %
40032308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2022	39.870	38.279	96,0 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	349.132	0	0,0 %
40032738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ZONA MONUMENTO HISTÓRICO LOCOMÓVILES, AVENIDA ERCILLA, CARAHUE	40.455	11.563	28,6 %
40035148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA	197.778	163.092	82,5 %
40035149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ALBERTO LARRAGUIBEL, COMUNA DE ANGOL	248.367	193.156	77,8 %
40035150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LUMINARIAS BANDEJÓN PINTO, ENTRE CALLE TUCAPEL Y BILBAO, TEMUCO	117.700	93.924	79,8 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS,32 PROCESO, REGIÓN ARAUCANÍA	1.995.228	75.455	3,8 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS RENAICO	19.999	0	0,0 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	4.998	0	0,0 %
40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024	106.937	197	0,2 %
40042374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO CABAÑAS SERVIU, PUCÓN	23.893	23.893	100,0 %
40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO	132.875	42.535	32,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>26.505.020</b>	<b>10.128.669</b>	<b>38,2 %</b>