

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.835.414	1.004.158	54,7 %
	40001975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE	5.350	0	0,0 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	259.431	214.516	82,7 %
	40020939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA LOGISTICO PARA HELICOPTEROS, ZAPIGA, COMUNA DE HUARA	685.200	567.820	82,9 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	21.000	20.558	97,9 %
	40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION	28.800	27.986	97,2 %
	40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA	49.700	48.801	98,2 %
	40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024	295.260	0	0,0 %
	40049979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA 15 CH KM 3	50.100	0	0,0 %
	40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA	50.060	0	0,0 %
	40050837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA.	368.852	124.477	33,7 %
	40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA	9.770	0	0,0 %
	40056445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA	11.891	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	10.031.902	7.577.945	75,5 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	43.701	35.492	81,2 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	210.832	76.937	36,5 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	195.851	26.302	13,4 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	10.668	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	10.000	1.662	16,6 %
	40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION	545.369	493.488	90,5 %
	40040899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA	992.100	870.324	87,7 %
	40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA	421.050	257.418	61,1 %
	40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023	1.102.294	1.044.080	94,7 %
	40046566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO BARRILES DE TOCOPILLA	2.024.764	1.965.519	97,1 %
	40046567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS DE TAL TAL	2.082.828	1.793.976	86,1 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024	957.280	449.842	47,0 %
	40054894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA	501.428	570	0,1 %
	40054904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS – BARRILES AÑO 2023	361.428	202.758	56,1 %
	40054906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024	411.428	359.577	87,4 %
	40056592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA	160.881	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	2.729.488	2.146.672	78,6 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	21.847	0	0,0 %
	40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024	1.118.972	1.062.107	94,9 %
	40046311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA, AÑO 2023	987.848	683.890	69,2 %
	40050410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA AÑOS 2023-2024	600.821	400.675	66,7 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	3.323.145	1.896.598	57,1 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	608.819	405.204	66,6 %
	40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION	2.766	2.253	81,5 %
	40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023	1.416.591	1.015.215	71,7 %
	40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023	923.241	473.850	51,3 %
	40053566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA	150.807	0	0,0 %
	40056459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	220.921	76	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	33.019.917	31.179.641	94,4 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	90.000	34.377	38,2 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	163.747	79,9 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	27.548.490	27.502.157	99,8 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	152.108	107.880	70,9 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	664.704	403.693	60,7 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	356.915	237.628	66,6 %
	40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	2.602.700	1.601.163	61,5 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40045531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022	1.400.000	1.128.996	80,6 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	803.000	702.809	87,5 %
	40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN	803.000	702.809	87,5 %
07	REGIÓN DEL MAULE	829.820	225.250	27,1 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	693.300	110.980	16,0 %
	40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN	135.650	114.270	84,2 %
	40031269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN	870	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	12.315.561	7.926.069	64,4 %
	40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	1.012.570	1.012.546	100,0 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	2.308.342	186.066	8,1 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	2.272.500	994.962	43,8 %
	40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	247.762	192.850	77,8 %
	40031595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS	301.562	0	0,0 %
	40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	5.611.031	5.400.394	96,2 %
	40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES	160.340	139.079	86,7 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	236	172	72,9 %
	40038533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO	181.520	0	0,0 %
	40046724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO	219.698	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	4.881.760	3.371.885	69,1 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	97.318	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	2.553.324	2.078.771	81,4 %
	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	28.540	0	0,0 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	96.654	46.234	47,8 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	100.000	0	0,0 %
	40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	12.796	11.885	92,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS MALALCAHUELLO, CURACAUTIN	438.821	435.351	99,2 %
40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY	3.731	3.731	100,0 %
40038729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCÓN 2023	520.900	192.054	36,9 %
40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	263	158	60,1 %
40046592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS, REGION DE LA ARAUCANIA 2023	921.134	497.053	54,0 %
40050331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA AERÓDROMO DE VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	108.279	106.648	98,5 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	15.882.147	10.254.624	64,6 %
30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	446.879	689	0,2 %
30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	664.914	289.605	43,6 %
30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	230.000	230.000	100,0 %
30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	218.655	134.004	61,3 %
30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	36.202	36.130	99,8 %
40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	163.071	114.416	70,2 %
40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	75.362	15.314	20,3 %
40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	356.569	239.775	67,2 %
40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD	293.181	291.282	99,4 %
40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	7.775	7.762	99,8 %
40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	2.100	2.093	99,7 %
40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	946.493	823.803	87,0 %
40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	1.766.932	1.444.793	81,8 %
40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023	1.517.200	1.290.694	85,1 %
40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023	1.670.500	1.199.443	71,8 %
40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023	670.700	430.798	64,2 %
40039079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMOS QUENAC Y APIAO, QUINCHAO.	611.568	436.205	71,3 %
40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022.	315.563	281.041	89,1 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40046581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023	872.546	76	0,0 %
	40046584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2023	1.653.611	1.150.047	69,5 %
	40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	2.413.160	1.445.688	59,9 %
	40048317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024	280.000	152.742	54,6 %
	40050094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024	669.166	238.224	35,6 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	4.106.199	1.975.613	48,1 %
	40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN	305.785	251.929	82,4 %
	40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION	321.333	300.777	93,6 %
	40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	242.222	178.209	73,6 %
	40038996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024	155.395	96	0,1 %
	40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN	273.992	272.262	99,4 %
	40045985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	801.200	644.563	80,4 %
	40046314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024	317	0	0,0 %
	40047996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS	199.800	96	0,0 %
	40048931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA	318	0	0,0 %
	40050839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN	318	0	0,0 %
	40055027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024	1.280.225	83.646	6,5 %
	40055228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA AERODROMO CABO 1 - JUAN ROMAN PTO AYSEN AÑOS 2023-2024	255.070	116.800	45,8 %
	40055235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA AERODROMO TENIENTE VIDAL AÑOS 2023-2024	270.224	127.235	47,1 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	20.455.014	9.686.946	47,4 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	11.918.590	5.811.766	48,8 %
	30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	168.000	137.456	81,8 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	1.546.410	1.076.830	69,6 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	488.296	479.333	98,2 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	1.230.948	848.273	68,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	650.508	491.750	75,6 %
40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA	771.869	529.039	68,5 %
40038863-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES	30.000	0	0,0 %
40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.276.697	168.023	13,2 %
40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.041.248	24.659	2,4 %
40046781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES	117.076	101	0,1 %
40052168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES	1.215.372	119.716	9,9 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.485.572	3.623.248	38,2 %
30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	313.396	85.670	27,3 %
30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	3.876.825	2.259.520	58,3 %
40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	215.000	192.764	89,7 %
40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	45.589	33.484	73,4 %
40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	405.588	81	0,0 %
40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	3.000	1.892	63,1 %
40036873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL.	2.100	1.880	89,5 %
40039149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M.	1.000.150	612.301	61,2 %
40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	950.300	76	0,0 %
40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2	245.503	245.503	100,0 %
40046652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	700.821	190.001	27,1 %
40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	1.727.300	76	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	7.938.090	5.076.025	63,9 %
30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHYOY	33.818	0	0,0 %
40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHYOY VALDIVIA	132.070	71.911	54,4 %
40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHYOY, VALDIVIA	10	0	0,0 %
40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHYOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	33.361	33.361	100,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	450.440	0	0,0 %
40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS	9.623	9.622	100,0 %
40037999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CALLE DE RODAJE, AERÓDROMO LAS MARIAS	1.820.200	1.187.321	65,2 %
40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS	606.180	597.426	98,6 %
40038058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQU	2.100.891	2.054.743	97,8 %
40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS, SEGUNDA ETAPA	1.600.200	1.121.641	70,1 %
40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	550.345	0	0,0 %
40049577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHROY	200.447	0	0,0 %
40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	400.505	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	3.231.892	2.962.956	91,7 %
40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	149.000	148.091	99,4 %
40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	20.400	4.329	21,2 %
40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	2.052.000	1.940.971	94,6 %
40038986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	94.000	0	0,0 %
40039675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CALETA VITOR	272.800	270.960	99,3 %
40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	600.000	598.605	99,8 %
40055200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE	11.875	0	0,0 %
40056050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO	10.905	0	0,0 %
40056086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO	10.917	0	0,0 %
40056335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA	9.995	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	213.532	0	0,0 %
40038873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN	213.532	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	235.814	77.494	32,9 %
40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	105.795	77.413	73,2 %
40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	66.840	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	63.179	81	0,1 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>131.318.267</b>	<b>89.687.933</b>	<b>68,3 %</b>