

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	3.348.729	4.026.509	120,2 %
	30484760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ	188.974	188.543	99,8 %
	40008180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE	47.560	780.711	1.641,5 %
	40011971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MOQUELLA Y PACHICA, REGIÓN DE TARAPACÁ	17.803	17.802	100,0 %
	40016173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)	1.468.000	1.466.203	99,9 %
	40021573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ	3.450	2.142	62,1 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	11.000	0	0,0 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.252.638	1.244.911	99,4 %
	40042205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ	359.304	326.197	90,8 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	3.094.941	3.426.827	110,7 %
	40027918-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	403.069	403.055	100,0 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	2.500	181	7,2 %
	40038636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	547.954	904.926	165,1 %
	40038637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA	128.727	111.043	86,3 %
	40038638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA - COMUNA DE CALAMA	414.545	414.544	100,0 %
	40040847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TALABRE	285.589	285.588	100,0 %
	40040850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA	450.532	450.375	100,0 %
	40040851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA	352.548	361.902	102,7 %
	40040852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	209.077	208.434	99,7 %
	40040856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	300.400	286.779	95,5 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.166.935	5.506.438	89,3 %
	40016156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5)	542.584	142.554	26,3 %
	40029254-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	1.157.912	911.929	78,8 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	2.036.611	1.962.386	96,4 %
	40030584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAMARONES COMUNA DE VALLENAR ATACAMA 2022	85.821	85.821	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL	1.087.315	1.171.957	107,8 %
	40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA	135.150	110.561	81,8 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	225.300	224.999	99,9 %
	40037699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS	246.137	246.136	100,0 %
	40037701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS BREAS Y SSR LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
	40037702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y SSR CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
	40037712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	148.095	148.095	100,0 %
	40047803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN	60.000	60.000	100,0 %
	40047913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN	10	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	17.295.270	16.543.188	95,7 %
	30392034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA	22.900	3.351	14,6 %
	30393122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS	2.538	2.538	100,0 %
	30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	968.013	831.152	85,9 %
	30478137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO	101.763	101.762	100,0 %
	30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA	394.202	393.128	99,7 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	221.000	217.163	98,3 %
	40016160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)	1.944.346	1.930.148	99,3 %
	40021121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE	2.000	0	0,0 %
	40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	2.574.211	2.499.701	97,1 %
	40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	39.000	822.379	2.108,7 %
	40027919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	801.359	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	6.024.134	4.144.559	68,8 %
	40029378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE	42.834	42.833	100,0 %
	40029391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO	150.150	147.148	98,0 %
	40035369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE	170.324	170.311	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40035406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA	137.038	137.034	100,0 %
	40035442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY	29.013	28.875	99,5 %
	40035444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA	107.831	107.830	100,0 %
	40035446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS	32.992	32.992	100,0 %
	40035448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO	45.932	45.560	99,2 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	3.583.256	3.381.577	94,4 %
	40045580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TUNGA SUR, ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40045582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TAHUINCO, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	203.413	203.412	100,0 %
	40045583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO	498.380	498.376	100,0 %
	40045586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR PISCO ELQUI, PAIGUANO, REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	36.182.472	34.508.855	95,4 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	1.232.245	1.232.027	100,0 %
	30464534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA	583.367	588.817	100,9 %
	30470140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO	336.483	458.315	136,2 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	400.001	400.000	100,0 %
	40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	879.364	329.311	37,4 %
	40020293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA	237.319	237.317	100,0 %
	40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA	472.956	482.135	101,9 %
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	847.886	822.065	97,0 %
	40030354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO	924.113	1.122.735	121,5 %
	40032713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO	330.000	497.205	150,7 %
	40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	1.203.510	1.138.061	94,6 %
	40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	440.000	449.603	102,2 %
	40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	211.010	210.950	100,0 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	277.022	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	10	0	0,0 %
40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	52.932	0	0,0 %
40037929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO	318.899	451.039	141,4 %
40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	27.069.395	25.443.131	94,0 %
40037973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO	365.960	646.144	176,6 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	21.941.140	20.145.495	91,8 %
30134238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO	0	0	0,0 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	102.562	102.560	100,0 %
30457325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA	390.677	385.860	98,8 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	206.880	205.341	99,3 %
30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	216.600	216.599	100,0 %
30471850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU	145.449	135.552	93,2 %
30481016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES	0	0	0,0 %
40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO	140.604	140.603	100,0 %
40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	318.545	318.543	100,0 %
40004050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUIINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ	8.483	8.482	100,0 %
40009604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO	347.133	347.132	100,0 %
40010858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT	537.213	539.542	100,4 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	1.065.900	906.853	85,1 %
40017094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR	718.379	39.427	5,5 %
40017159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5)	1.474.800	1.259.596	85,4 %
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	1.559.356	1.062.086	68,1 %
40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	656.014	997.158	152,0 %
40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	2.750.000	2.740.385	99,7 %
40023499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS	54.768	54.691	99,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 15

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	39.950	39.948	100,0 %
40027067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA	834.061	762.773	91,5 %
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	1	0	0,0 %
40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	967.396	638.772	66,0 %
40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	13.010	278.276	2.138,9 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	921.444	921.211	100,0 %
40028419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA	767.770	769.157	100,2 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	866.832	866.831	100,0 %
40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	161.792	178.857	110,5 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	795.544	795.543	100,0 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	2.096.694	2.094.850	99,9 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	519.718	270.764	52,1 %
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	270.000	137.055	50,8 %
40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	51.150	0	0,0 %
40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	2.256.948	1.579.567	70,0 %
40043297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ	1.001	0	0,0 %
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	360.000	790.117	219,5 %
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	323.366	294.783	91,2 %
40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGÓ	1.000	0	0,0 %
40055038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS	100	0	0,0 %
40057903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO	0	266.581	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	17.604.508	18.312.767	104,0 %
40011426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO	216.688	216.687	100,0 %
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	571.348	548.239	96,0 %
40012719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE	249.013	249.013	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40016181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)	4.414.425	5.045.493	114,3 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	1.014.492	1.234.491	121,7 %
40023364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE	159.673	159.672	100,0 %
40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	124.139	113.322	91,3 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	5.565.694	5.258.840	94,5 %
40030359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE	34.401	34.401	100,0 %
40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	2.675.750	2.587.014	96,7 %
40031223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO	230.313	228.837	99,4 %
40033030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN	140.492	139.749	99,5 %
40035320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE	226.000	417.323	184,7 %
40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	1.271.594	1.360.075	107,0 %
40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE	436.160	436.159	100,0 %
40044605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO	263.326	272.457	103,5 %
40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO	11.000	10.995	100,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	16.794.086	14.719.775	87,6 %
40015169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME	1.420.174	1.420.172	100,0 %
40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	1.287.730	515.998	40,1 %
40020356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES	609.076	556.056	91,3 %
40020359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES	1.050.618	1.050.616	100,0 %
40020363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME	339.137	339.136	100,0 %
40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	771.636	0	0,0 %
40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	11.001	0	0,0 %
40020368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA	176.987	176.985	100,0 %
40020710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES	1.412.552	1.180.630	83,6 %
40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO	43.756	26.550	60,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.551.313	2.386.512	93,5 %
40029295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO	19	0	0,0 %
40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
40029299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO	191	0	0,0 %
40029482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE	15	0	0,0 %
40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %
40029484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA	111.900	76.793	68,6 %
40030362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO	3.266	0	0,0 %
40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA-TEMUCO CHICO-LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	20	0	0,0 %
40031621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS	348.709	348.709	100,0 %
40034111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BÍO BÍO	11	0	0,0 %
40035356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO	2.267.281	2.942.708	129,8 %
40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	1.932.814	1.782.013	92,2 %
40041762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	494.951	137.323	27,7 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	434.546	431.291	99,3 %
40042151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO	791.367	780.459	98,6 %
40044631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO	111.900	122.058	109,1 %
40044632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO	45.752	0	0,0 %
40044633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO	167.604	151.616	90,5 %
40044635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO	23.505	0	0,0 %
40049619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SISTEMAS SSR COMUNA SANTA JUANA REGIÓN DEL BIO-BIO	294.151	294.150	100,0 %
40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	10	0	0,0 %
40051755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE	83.129	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	20.164.932	18.940.981	93,9 %
30045445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	231.457	231.456	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA, Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY	824.400	824.400	100,0 %
30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	2	0	0,0 %
30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	90.842	0	0,0 %
30096766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA	967.903	967.902	100,0 %
30101514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL	145.490	145.489	100,0 %
30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	300	0	0,0 %
30132104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN	915.117	915.116	100,0 %
30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	2	0	0,0 %
30348928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN	825.757	822.669	99,6 %
30459967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL	2	0	0,0 %
30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	300	0	0,0 %
30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	304	0	0,0 %
30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	334.588	291.838	87,2 %
30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	2.837.989	2.837.988	100,0 %
40000627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO	457	456	99,8 %
40001909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN, TERPELLE, COMUNA DE TRAIGUEN	188.790	0	0,0 %
40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.953.095	1.953.095	100,0 %
40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIPILLI Y AMPLIACION A IMILCO, MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	57.312	0	0,0 %
40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	2	0	0,0 %
40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	2.068.921	1.942.951	93,9 %
40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	1.426.671	1.426.671	100,0 %
40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	333.000	331.150	99,4 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	727.295	222.704	30,6 %
40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	739.805	739.805	100,0 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	0	3.714.447	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.900.020	0	0,0 %
40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	2	0	0,0 %
40031680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN	962.282	962.282	100,0 %
40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	300	0	0,0 %
40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	304	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	15.063	0,0 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	631.922	595.499	94,2 %
40039403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	301	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	23.700.003	25.672.634	108,3 %
40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	3.599.054	3.582.457	99,5 %
40017327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	1.130.000	1.206.369	106,8 %
40018488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE	948.923	948.934	100,0 %
40018527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE	2.486.580	2.486.576	100,0 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	1.424.708	1.410.746	99,0 %
40019238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON	1.695.000	2.656.647	156,7 %
40019309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	787.982	787.980	100,0 %
40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	1.211.682	1.204.874	99,4 %
40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.987.470	1.839.662	92,6 %
40029309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	7.009	39.344	561,3 %
40029317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LELBUN AITUY, COMUNA DE	0	5.180	0,0 %
40029318-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUINCHED, COMUNA CHONCHI	0	3.294	0,0 %
40029320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON	10.017	25.639	256,0 %
40029328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR ICHUAC, COMUNA DE PUQUELDON	0	11.732	0,0 %
40029331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR YALDAD, COMUNA DE QUELLON	0	5.416	0,0 %
40029333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO	0	10.172	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40029557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI	11.716	11.715	100,0 %
40029731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO	612.861	586.184	95,6 %
40029773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	1.452.729	1.457.837	100,4 %
40029776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	330.000	548.721	166,3 %
40033603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	330.000	329.308	99,8 %
40033638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR COLONIA 3 PUENTES COMUNA DE PUERTO VARAS	1.429.654	1.412.261	98,8 %
40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	2.860.000	3.014.991	105,4 %
40033817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN	0	30.765	0,0 %
40034116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS	84.295	84.292	100,0 %
40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	343.500	790.824	230,2 %
40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	361.428	333.735	92,3 %
40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	330.000	582.036	176,4 %
40045026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUITO, COMUNA DE CALBUCO	49.136	49.026	99,8 %
40045032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RALUN, COMUNA DE PUERTO VARAS	156.204	155.971	99,9 %
40045033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUMBRE ALTA, COMUNA DE LOS MUERMOS	60.055	59.946	99,8 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	8.561.731	8.838.633	103,2 %
40002455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO	0	98.503	0,0 %
40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	972.543	972.543	100,0 %
40003463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE	2.647.404	2.647.403	100,0 %
40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	1.700.418	1.678.971	98,7 %
40027923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	338.130	338.130	100,0 %
40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ	890.001	1.089.850	122,5 %
40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN	2.013.235	2.013.233	100,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	337.449	237.849	70,5 %
40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	313.227	213.855	68,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 15

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	24.222	23.994	99,1 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	25.157.830	23.646.590	94,0 %
	30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	2.171.874	2.169.460	99,9 %
	30482856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA	678.318	149.720	22,1 %
	40000690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA	256.859	256.846	100,0 %
	40006591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA	1.192.844	1.188.797	99,7 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA	1.000	0	0,0 %
	40013252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA	668.470	662.551	99,1 %
	40013290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE	2.000	0	0,0 %
	40013635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE	12.928	12.926	100,0 %
	40013637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	660.276	660.275	100,0 %
	40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	575.208	575.207	100,0 %
	40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	696.304	674.293	96,8 %
	40017073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)	854.525	879.778	103,0 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	695.194	679.674	97,8 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	4.558.164	4.558.142	100,0 %
	40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	1.473.040	1.449.471	98,4 %
	40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	1.368.540	1.354.273	99,0 %
	40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	2.582.390	2.236.456	86,6 %
	40027922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.918.104	95.577	5,0 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	22.000	1.298.519	5.902,4 %	
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	1.562.154	1.555.606	99,6 %	
40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	1.132.316	1.132.304	100,0 %	
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	10	0	0,0 %	
40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	2.000	0	0,0 %	

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	645.790	638.995	98,9 %
	40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	550.000	548.541	99,7 %
	40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA	876.322	869.179	99,2 %
	40053028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA	1.000	0	0,0 %
	40053620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA ALHUÉ. RMS	100	0	0,0 %
	40053725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA	100	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	20.563.740	20.214.959	98,3 %
	40014262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA	19.806	19.806	100,0 %
	40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	4.092.261	4.309.825	105,3 %
	40022371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO	0	409.025	0,0 %
	40023310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA	822.425	822.423	100,0 %
	40024558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA	0	0	0,0 %
	40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	401.647	388.481	96,7 %
	40027798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA	722.149	722.147	100,0 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.889.393	2.284.422	79,1 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	1.113.705	1.112.642	99,9 %
	40029744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO	1.028.452	1.028.451	100,0 %
	40029785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS	0	237.448	0,0 %
	40031786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI	238.713	238.711	100,0 %
	40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	273.108	538.121	197,0 %
	40034086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS	136.574	136.572	100,0 %
	40034089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS	31.039	31.038	100,0 %
	40034910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO	869.721	869.721	100,0 %
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	800.669	275.272	34,4 %
	40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	1.063.881	814.073	76,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	286.350	271.950	95,0 %
40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	393.597	46.932	11,9 %
40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS	2.403.334	1.961.402	81,6 %
40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	641.379	837.360	130,6 %
40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	1.210.402	1.057.447	87,4 %
40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	560.309	722.578	129,0 %
40045181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL	10	0	0,0 %
40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	2	0	0,0 %
40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	564.672	1.079.112	191,1 %
40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	2	0	0,0 %
40047638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PITRIUCO, LAGO RANCO	10	0	0,0 %
40047640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO	10	0	0,0 %
40047641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE HUILLINCO, LA UNIÓN	10	0	0,0 %
40047811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE IMULFUDI-PILFE-TRANA, LANCO	10	0	0,0 %
40048175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE ESTACIÓN MARIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS	10	0	0,0 %
40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	10	0	0,0 %
40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	10	0	0,0 %
40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	10	0	0,0 %
40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	10	0	0,0 %
40049539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR PISHUINCO, VALDIVIA	10	0	0,0 %
40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	10	0	0,0 %
40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	10	0	0,0 %
40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	10	0	0,0 %
40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	10	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	10.198.182	10.180.267	99,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40007203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA	0	53.955	0,0 %
	40016163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5)	1.096.803	754.627	68,8 %
	40020278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA	2.068.263	2.068.136	100,0 %
	40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	1.957.049	2.168.727	110,8 %
	40027917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	11.211	0,0 %
	40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	868.377	870.604	100,3 %
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	2.311.636	2.370.992	102,6 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	337.635	323.597	95,8 %
	40028460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA	1.319.827	1.319.827	100,0 %
	40045819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AGUAS SERVIDAS 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	140.326	140.325	100,0 %
	40053576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA	98.266	98.266	100,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	18.752.933	17.236.911	91,9 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	135.234	90.000	66,6 %
	40010068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN	216.575	217.211	100,3 %
	40010200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN	257.883	257.882	100,0 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	2.682.438	2.508.357	93,5 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	484.760	452.010	93,2 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	230.877	230.876	100,0 %
	40022343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS	283.084	283.083	100,0 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	1.302.563	920.341	70,7 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	3.202.598	3.246.113	101,4 %
	40024931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE	2.866	0	0,0 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.076.361	880.232	81,8 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	2.368.862	2.264.330	95,6 %
	40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	11.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 15

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	484.295	428.357	88,4 %
40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	4.467.294	4.251.445	95,2 %
40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	207.504	0	0,0 %
40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	200.000	0	0,0 %
40045587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO	26.000	0	0,0 %
40045588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO	11.000	0	0,0 %
40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	11.000	0	0,0 %
40049618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPOSICIÓN, Y REPARACIÓN DE SISTEMAS SSR REGIÓN DE ÑUBLE	1.090.739	1.015.994	93,1 %
40056518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O'HIGGINS, COIHUECO	0	105.590	0,0 %
40056950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE	0	61.290	0,0 %
40057908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MEIPO	0	23.800	0,0 %
98 INTERREGIONAL	2.086.500	1.878.709	90,0 %
27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	2.085.000	1.878.628	90,1 %
40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	1.500	81	5,4 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	251.951.381	244.037.387	96,9 %