

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:12
Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	17.979.056	15.477.342	86,1 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.122.697	1.099.485	97,9 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.029.653	3.029.652	100,0 %
	30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
	30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	50.882	50.881	100,0 %
	30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN AVENIDA ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	40.000	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	470.287	470.287	100,0 %
	30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	499.718	499.718	100,0 %
	30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	40.215	40.215	100,0 %
	40005330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA TEATRO MUNICIPAL Y ENTORNO PLAZA DE ARMAS ANTOFAGASTA	26.156	25.906	99,0 %
	40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	52.000	455	0,9 %
	40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	3.913.823	3.859.476	98,6 %
	40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL	136.288	0	0,0 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	4.365.306	2.711.124	62,1 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	500.000	500.000	100,0 %
	40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA	13.605	13.605	100,0 %
	40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	58.764	455	0,8 %
	40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	116.289	115.377	99,2 %
	40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VÍAS URBANAS, MEJILLONES	53.000	50.455	95,2 %
	40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	77.121	76.846	99,6 %
	40021285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CASCO HISTORICO	0	0	0,0 %
	40022566-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA ECUADOR ENTRE BALMACEDA Y AVDA. GRANADEROS, CALAMA	19.534	19.534	100,0 %
	40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
	40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	1.067	911	85,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:12
Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA	29.351	29.351	100,0 %
	40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	492.241	492.232	100,0 %
	40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	9.287	9.286	100,0 %
	40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	8.742	8.742	100,0 %
	40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGUE	118.789	118.789	100,0 %
	40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA	31.606	30.842	97,6 %
	40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SECTOR LA CHIMBA	16.000	3.149	19,7 %
	40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.389.851	1.389.214	100,0 %
	40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN	14.315	455	3,2 %
	40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020	11.352	11.352	100,0 %
	40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020	22.500	22.500	100,0 %
	40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	26.000	13.328	51,3 %
	40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	25.000	14.000	56,0 %
	40038289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	213.110	0	0,0 %
	40041675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO RENE SCHNEIDER ETAPA 1- CALAMA	52.650	0	0,0 %
	40042010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	769.272	769.270	100,0 %
	40042101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2023 REGION ANTOFAGASTA	101.063	450	0,4 %
	40042109-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASEO FERROVIARIO MANUEL RODRIGUEZ MEJILLONES	25.588	0	0,0 %
	40045798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJÓN ORIENTE AVDA. ANDALICÁN MEJILLONES	35.934	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:12
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		17.979.056	15.477.342	86,1 %