

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	20.238.360	19.260.007	95,2 %
	20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS	2.543.200	2.503.329	98,4 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	15.950	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	2.926.255	2.898.554	99,1 %
	30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA	2.085	1.085	52,0 %
	30294123-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION AV. DEL TREN, ALTO LABRANZA, TEMUCO	21.000	12.600	60,0 %
	30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES	618.202	460.384	74,5 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	260.579	260.579	100,0 %
	30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO	26.750	750	2,8 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	83.270	1.093	1,3 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS TUTELADAS GORBEA	574.737	565.891	98,5 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	109.650	57.060	52,0 %
	40004419-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION SUR PONIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	54.000	54.000	100,0 %
	40005516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SCHLEYER, TRAMO AVDA. LYNCH Y CAMALEZ NORTE, FREIRE	2.435	1.435	58,9 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	20.018	16.130	80,6 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA	0	0	0,0 %
	40014514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. GRAL. URRUTIA, LICAN RAY, VILLARRICA	811.124	807.643	99,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	15.000	1.362	9,1 %
40019588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO VILLA VERDE, CAPITÁN PASTENE	2.350	1.350	57,4 %
40019596-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	23.200	23.200	100,0 %
40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.179.843	2.125.325	97,5 %
40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	1.156.260	1.013.770	87,7 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	202.400	202.400	100,0 %
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	365.050	356.123	97,6 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIGUEN, COMUNA DE VICTORIA	3.850	1.200	31,2 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	1.723.621	1.716.081	99,6 %
40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	33.750	750	2,2 %
40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	15.000	1.275	8,5 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.334.610	2.326.594	99,7 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	48.738	48.738	100,0 %
40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL	154.285	152.885	99,1 %
40032235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	156.270	156.268	100,0 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE ALL ARAUCANÍA 2022-2023	709.900	651.017	91,7 %
40032308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2022	38.279	38.279	100,0 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	2.000	1.000	50,0 %
40032738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ZONA MONUMENTO HISTÓRICO LOCOMÓVILES, AVENIDA ERCILLA, CARAHUE	40.455	38.255	94,6 %
40035148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA	173.928	173.928	100,0 %
40035149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ALBERTO LARRAGUIBEL, COMUNA DE ANGOL	233.958	230.658	98,6 %
40035150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LUMINARIAS BANDEJÓN PINTO, ENTRE CALLE TUCAPEL Y BILBAO, TEMUCO	106.041	106.041	100,0 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS,32 PROCESO, REGIÓN ARAUCANÍA	1.970.423	1.968.713	99,9 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS RENAICO	12.840	12.840	100,0 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	4.998	1.999	40,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40042039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2023	57.360	400	0,7 %
	40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024	106.937	105.137	98,3 %
	40042374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO CABAÑAS SERVIU, PUCÓN	23.893	23.893	100,0 %
	40047313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO UTACO, ANGOL	49.851	1.200	2,4 %
	40048730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2023 - 2024	92.840	7.618	8,2 %
	40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO	131.175	131.175	100,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	20.238.360	19.260.007	95,2 %