

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	18.810.220	18.038.659	95,9 %
	30083335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	120.650	111.261	92,2 %
	30092104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIION VIAL CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT	80.306	80.306	100,0 %
	30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	244.169	244.168	100,0 %
	30134389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	7.000	2.000	28,6 %
	30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT	4.461.566	4.088.222	91,6 %
	30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBANEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA	6.422.204	6.419.469	100,0 %
	30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL	1.543.414	1.541.814	99,9 %
	30397338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, COMUNA MAULLÍN	7.000	2.000	28,6 %
	30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO	281.033	281.033	100,0 %
	30462952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH	17.513	16.477	94,1 %
	30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE	15.070	70	0,5 %
	40005895-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT	26.602	23.276	87,5 %
	40012220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT	381.618	366.203	96,0 %
	40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO	16.570	16.570	100,0 %
	40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE	29.008	29.008	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40022194-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS COIGUES, ALERCE, PUERTO MONTT	2.090	2.089	100,0 %
40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT	32.097	32.097	100,0 %
40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD CALLE DR. EDUARDO AHUÉS, SECTOR SAN ANTONIO QUELLÓN	14.914	0	0,0 %
40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS	89.418	67.418	75,4 %
40023873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ERARDO WERNER, COMUNA DE LLANQUIHUE	221.246	221.245	100,0 %
40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE	40.000	0	0,0 %
40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHÍ PELLUCO, PUERTO MONTT	41.088	428	1,0 %
40023914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BERNARDO OHIGGINS, PUERTO MONTT	593.365	593.365	100,0 %
40023917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO DALCAHUE, DALCAHUE	300.980	300.948	100,0 %
40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR	1.000	1.000	100,0 %
40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	1.612.398	1.611.250	99,9 %
40032180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2022-2023	34.389	33.431	97,2 %
40032181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.025.455	1.023.428	99,8 %
40034914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE ARMAS DE ANCUD	190.212	190.212	100,0 %
40034915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MIRASOL, PUERTO MONTT	100.000	99.893	99,9 %
40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT	465.000	412.043	88,6 %
40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32°	204.846	100.044	48,8 %
40041933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT	125.000	125.000	100,0 %
40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN LOS LAGOS 2023	50.000	1.087	2,2 %
40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO DE INTEGRACIÓN BARRIAL SECTOR NUEVA PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	10.000	0	0,0 %
40045541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCALERA CALLE ANCUD PUERTO MONTT	2.999	1.804	60,2 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		18.810.220	18.038.659	95,9 %