

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	73.346.177	69.805.250	95,2 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUICIO	396.113	214.232	54,1 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	1.631.623	1.623.322	99,5 %
	30261924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS RESIDENCIALES ZONA SUR, COMUNA DE LA GRANJA	81.379	81.378	100,0 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	11.606	9.760	84,1 %
	30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA QUILICURA	0	0	0,0 %
	30371772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE JUANITA-LA PLATINA COMUNA DE LA PINTANA	6.000	457	7,6 %
	30383978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE LO OVALLE - LO ERRAZURIZ	3.709.693	3.643.122	98,2 %
	30485566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE REPÚBLICA DE BRASIL ETAPA 1, LA GRANJA	730.682	393.353	53,8 %
	40003903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ÁREA VERDE EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL COMUNA DE SAN PEDRO	577.146	575.996	99,8 %
	40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	48.372	38.913	80,4 %
	40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	8.888.579	8.508.586	95,7 %
	40012240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA. DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO R,M	2.908.264	2.901.684	99,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	268.199	263.196	98,1 %
40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	9.646	6.390	66,2 %
40014686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE CONECTOR BIO BIO, BARRIO MATADERO FRANKLIN BIOBIO, COMUNA DE SANTIAGO	683.387	678.075	99,2 %
40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	11.827.474	11.688.768	98,8 %
40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	477.698	61.194	12,8 %
40019157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REDES SANITARIAS SERVIU METROPOLITANO, SANTIAGO	159.727	159.726	100,0 %
40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	71.620	46.158	64,4 %
40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO RM	14.708.819	14.669.094	99,7 %
40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	156.800	156.800	100,0 %
40023733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGION METROPOLITANA	231.555	224.786	97,1 %
40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	1.587.442	1.430.845	90,1 %
40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA	128.618	124.258	96,6 %
40023808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CENTENARIO II, COLINA	0	0	0,0 %
40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE	363.595	360.049	99,0 %
40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI	161.284	119.410	74,0 %
40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI	440.682	276.892	62,8 %
40023823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MATADERO - FRANKLIN - BIO BIO, COMUNA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
40023825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS COPIHUES, LA FLORIDA	0	0	0,0 %
40023826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CONCILIO VATICANO II, COMUNA DE SAN RAMÓN	544.960	542.955	99,6 %
40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	376.908	366.842	97,3 %
40023828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GERMANIA, COMUNA DE SAN MIGUEL	0	0	0,0 %
40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA	517.082	391.156	75,6 %
40023831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA REBECA MATTE, ÑUÑO A	0	0	0,0 %
40023836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO UNIDAD VECINAL N° 16, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	0	0	0,0 %
40023838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ANDES II, SECTOR 2, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL IV, COMUNA DE PUENTE	0	0	0,0 %
40023851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LA PLATINA ETAPA 1 COMUNA DE LA PINTANA	271.000	457	0,2 %
40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	29.830	29.729	99,7 %
40024019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VICUNA MACKENNA ENTRE PROVIDENCIA Y TOMAS ANDREWS, PROVIDENCIA	51.050	51.050	100,0 %
40025655-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCALERAS DE EMERGENCIA EDIFICIOS SERVIU RM, SANTIAGO	12.685	12.684	100,0 %
40029237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PANAMERICANO, LOTE O VILLA PANAMERICANA, COMUNA DE CERRILLOS	2.752.724	2.739.362	99,5 %
40029953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MONTE VERDE, EL MONTE	51.000	50.512	99,0 %
40029956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN ZELADA, ESTACIÓN CENTRAL, CONCURSO 2019	3.000	457	15,2 %
40029964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GABRIELA MISTRAL, LA PINTANA	526.500	507.958	96,5 %
40029970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BATUCO, LAMPA	226.479	1.382	0,6 %
40029994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL LLANO II, MELIPILLA, CONCURSO 2019	2.000	457	22,9 %
40029998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MAGALLANES, PEDRO AGUIRRE CERDA	58.000	38.798	66,9 %
40030024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO RÍO ACONCAGUA, PADRE HURTADO, CONCURSO 2019	3.000	457	15,2 %
40030053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA ISLA, TIL TIL, CONCURSO 2019	2.000	457	22,9 %
40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	5.407.864	5.294.019	97,9 %
40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	3.693.719	3.692.267	100,0 %
40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA	90.000	30.000	33,3 %
40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	3.474.639	3.466.769	99,8 %
40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	0	0	0,0 %
40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	101.951	101.851	99,9 %
40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA	4.962	2.607	52,5 %
40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	2.191.541	1.875.698	85,6 %
40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RM, AÑO 2022 - 2023	2.096.967	2.056.068	98,0 %
40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENCA	1.000	0	0,0 %
40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO	1.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:12

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA	1.000	0	0,0 %
	40034070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MAIHUE TRAMO NORTE COMUNA DE SAN JOAQUIN	105.374	457	0,4 %
	40037893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022	144.607	144.607	100,0 %
	40038251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO RM	9.129	794	8,7 %
	40039561-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVÍA CONEXIÓN ORIENTE PONIENTE, COMUNAS DE PAC SAN MIGUEL SAN JOAQUÍN MACUL	111.615	0	0,0 %
	40044637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO LA GLORIA, COMUNA DE SANTIAGO	62.810	56.004	89,2 %
	40046120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS SERVIU RM 2023-2027	153.778	92.952	60,4 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		73.346.177	69.805.250	95,2 %