

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 29/04/2024

Hora : 08:53

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	31.426.559	1.896.344	6,0 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.540.526	135.938	8,8 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	2.038.680	294.690	14,5 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	695.197	104.000	15,0 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	530.271	0	0,0 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	429.354	62.000	14,4 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	766.247	0	0,0 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	752.253	0	0,0 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.200.833	176.684	14,7 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	730.035	0	0,0 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	253.691	0	0,0 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	311.291	42.500	13,7 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	311.733	21.750	7,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 29/04/2024

Hora : 08:53

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	489.585	65.500	13,4 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	1.753.589	254.865	14,5 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	3.850.001	197.787	5,1 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	611.769	87.210	14,3 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	522.972	73.698	14,1 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.499.320	24.777	0,6 %
	30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	377.045	0	0,0 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	1.712.611	29.400	1,7 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	346.137	0	0,0 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	567.868	42.800	7,5 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	482.668	66.912	13,9 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	384.129	26.400	6,9 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE AREAS FORESTALES PARQUEMET	1.708.702	34.196	2,0 %
	40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	384.128	109.734	28,6 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	334.555	36.789	11,0 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.137.296	4.192	0,4 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.452.660	0	0,0 %
	40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	361.325	0	0,0 %
	40031764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y SEGURIDAD DE CONEXIÓN DE INSTALACIONES DE REDES, PMS	245.421	4.522	1,8 %
	40042141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONTENCIÓN DE CAMINO ALBERTO MACKENNA SECTOR SENDERO ZORRO VIDAL, PARQUEMET	210.259	0	0,0 %
	40054758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ALCANTARILLADO TRAMO CUMBRE- CHILE NATIVO PARQUEMET	434.408	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 29/04/2024

Hora : 08:53

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		31.426.559	1.896.344	6,0 %