

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/04/2024  
Hora : 08:53  
Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Región |                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                          | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                          | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                    | 29.245.268                                      | 6.353.894 | 21,7 %      |
|        | 20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS                     | 35.771                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA        | 31.900                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL              | 3.477.169                                       | 665.513   | 19,1 %      |
|        | 30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA                                        | 1.523.800                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA COMUNA LAUTARO - ETAPA 1 | 484.693                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES                            | 560.207                                         | 116.532   | 20,8 %      |
|        | 30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI                                  | 259.879                                         | 21.007    | 8,1 %       |
|        | 30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT                   | 414.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO                                    | 18.200                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL                          | 1.819.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 16 VIVIENDAS TUTELADAS, GORBEA                                  | 8.580                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO                 | 202.180                                         | 51.150    | 25,3 %      |
|        | 40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO             | 3.212.095                                       | 391.628   | 12,2 %      |
|        | 40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO     | 305.728                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE                          | 21.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA   | 136.283                                         | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/04/2024  
Hora : 08:53  
Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Región |                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO                 | 184.000                                         | 15.600    | 8,5 %       |
|        | 40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE                          | 62.046                                          | 32.753    | 52,8 %      |
|        | 40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIGUEN, COMUNA DE VICTORIA                        | 493.400                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI                       | 498.531                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO ARR | 3.300.323                                       | 1.119.189 | 33,9 %      |
|        | 40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER PADRE LAS CASAS                                | 30.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA   | 1.899.679                                       | 981.400   | 51,7 %      |
|        | 40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS              | 160.000                                         | 1.077     | 0,7 %       |
|        | 40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL                 | 260.458                                         | 182.363   | 70,0 %      |
|        | 40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2022-2023                         | 42.761                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  | 4.000.000                                       | 2.440.921 | 61,0 %      |
|        | 40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, RENAICO                                            | 48.362                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA  | 15.330                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40042039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2023                        | 87.960                                          | 26.358    | 30,0 %      |
|        | 40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024                    | 83.358                                          | 50.365    | 60,4 %      |
|        | 40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 12 CICLOVIAS TEMUCO -PADRE LAS CASAS                            | 600.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO UTACO, ANGOL                                    | 602.969                                         | 30.070    | 5,0 %       |
|        | 40048730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2023 - 2024           | 328.940                                         | 166.287   | 50,6 %      |
|        | 40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE VERGARA ANGOL ETAPA II, COMUNA DE ANGOL                  | 207.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO                             | 81.425                                          | 61.681    | 75,8 %      |
|        | 40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  | 2.069.841                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40051598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE ALL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025          | 362.200                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40053504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS 2024 -2025                             | 418.641                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI.                 | 353.400                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA                              | 227.492                                         | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 29/04/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/04/2024  
Hora : 08:53  
Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Región               |                                                                                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                      |                                                                                      | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|                      | 40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO                 | 225.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|                      | 40059335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PULMAHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 91.667                                          | 0         | 0,0 %       |
| 10                   | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                  | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 11                   | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                    | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 12                   | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 13                   | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 14                   | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                   | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 15                   | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 16                   | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 98                   | INTERREGIONAL                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 99                   | INTERNACIONAL                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                                                      | 29.245.268                                      | 6.353.894 | 21,7 %      |