

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:29
Página : 4

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	636.996	394.556	61,9 %
	40043776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE	76.397	42.018	55,0 %
	40047082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA	262.365	256.867	97,9 %
	40047083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA	298.234	95.671	32,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	182.100	121.400	66,7 %
	20178475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA	182.100	121.400	66,7 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	2.547.027	1.423.702	55,9 %
	30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA	129.225	39.686	30,7 %
	30395227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA	1.295.187	909.606	70,2 %
	40003348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO	992.421	474.346	47,8 %
	40044199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ	130.194	64	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	1.741.587	791.966	45,5 %
	40039083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO	235.001	199.800	85,0 %
	40047776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA	102.610	102.610	100,0 %
	40049554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA	260.000	0	0,0 %
	40049952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR	590.000	288.346	48,9 %
	40049954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN	465.000	201.018	43,2 %
	40054897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS COLEGIO GERMÁN RIESCO	88.976	192	0,2 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	1.367.247	246.861	18,1 %
	30453829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO	229.305	23.330	10,2 %
	30453874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO	131.800	0	0,0 %
	30459830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO	46.113	37.499	81,3 %
	30478299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO	10.000	0	0,0 %
	40029845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO	203.127	53.127	26,2 %
	40030439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024	391.351	127.570	32,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:29
Página : 4

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40030440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE	350.499	284	0,1 %
	40045190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO	5.052	5.051	100,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	761.774	717.633	94,2 %
	40020660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL	132.421	88.281	66,7 %
07	40047002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS	629.353	629.352	100,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	1.008.837	597.148	59,2 %
	40038828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE	803.336	580.310	72,2 %
	40049345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE	205.501	16.838	8,2 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	980.577	2.624	0,3 %
	30132335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	420.300	274	0,1 %
	30400047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHACHEN	557.927	0	0,0 %
	30483318-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA, EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO, CONCEPCION	0	0	0,0 %
09	40011575-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO	2.350	2.350	100,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.714.478	529.321	30,9 %
	30460322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	200.001	0	0,0 %
	40038821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024	168.150	168.150	100,0 %
10	40039092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	70.178	0	0,0 %
	40047090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024	265.248	80.394	30,3 %
	40047091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TEMUCO	444.861	208.471	46,9 %
	40056526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO	466.040	71.873	15,4 %
	40060619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	100.000	433	0,4 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.019.468	1.532.760	75,9 %
	40010780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS	255.718	255.718	100,0 %
	40031083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS	169.308	84.654	50,0 %
	40036897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN	16.596	16.381	98,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:29
Página : 4

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	40037024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ	713	713	100,0 %
	40047094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP	360.000	0	0,0 %
	40047095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO	708.133	666.774	94,2 %
	40048777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023 LOS LAGOS	509.000	508.520	99,9 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	501.001	120.611	24,1 %
	40021160-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE	75.500	33.200	44,0 %
	40049252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE	290.893	40.721	14,0 %
	40049517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE	134.608	46.690	34,7 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	673.427	0	0,0 %
	30394079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN	673.427	0	0,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	17.236.054	5.964.353	34,6 %
13	30104173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA	793.994	0	0,0 %
	30310626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2	1.940.753	303.910	15,7 %
	30484245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON	6.612.222	5.208.353	78,8 %
	40030424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024	1.190.411	379.588	31,9 %
	40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP	885.299	188	0,0 %
	40054840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO	491.586	875	0,2 %
	40054843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO	5.012.191	2.224	0,0 %
	40060082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3	79.069	56	0,1 %
	40060491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION MONUMENTO PUBLICO MUJERES EN LA MEMORIA, P. BULNES SANTIAGO	230.529	69.159	30,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	859.645	46	0,0 %
	30046819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	437.445	0	0,0 %
14	30086714-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA	1.000	0	0,0 %
	30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA	200.001	0	0,0 %
	40046324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS	204.715	23	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:29
Página : 4

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	40050387-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA	16.484	23	0,1 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.800.184	477.924	26,5 %
	40020264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	129.162	0	0,0 %
	40029750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA	146.498	0	0,0 %
	40047074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA	337.691	283.338	83,9 %
	40047081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA	444.500	194.563	43,8 %
	40048448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA	211.932	0	0,0 %
16	40053823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	530.401	23	0,0 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	1.190.601	540.550	45,4 %
	40039094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024	489.786	381.174	77,8 %
	40046320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 ÑUBLE	398.441	159.376	40,0 %
	40056226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER	302.374	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	6.421.441	2.714.412	42,3 %
	40002551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021	45.000	0	0,0 %
	40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024	6.376.441	2.714.412	42,6 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		41.642.444	16.175.867	38,8 %