

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	6.047.023	2.930.688	48,5 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	169.350	21.151	12,5 %
	40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	1.697.390	383.907	22,6 %
	40049979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA NAMA-PAMPA PERDIZ- 15 CH KM 4	580.829	521.313	89,8 %
	40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA	1.514.923	949.188	62,7 %
	40049989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025	365.000	0	0,0 %
	40049992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024	450.000	0	0,0 %
	40050837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA.	341.520	341.519	100,0 %
	40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA	333.457	190.010	57,0 %
	40056445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA	594.554	523.600	88,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	15.752.081	9.059.975	57,5 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	80.000	0	0,0 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	23.975	23.975	100,0 %
	40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA	18.854	18.853	100,0 %
	40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023	579.474	547.595	94,5 %
	40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024	429.038	397.307	92,6 %
	40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024	1.808.502	1.446.527	80,0 %
	40050661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024	1.507.528	1.092.440	72,5 %
	40050664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024	1.027.027	805.504	78,4 %
	40050665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024	2.208.964	1.246.335	56,4 %
	40054894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA	902.407	902.407	100,0 %
	40054904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS – BARRILES AÑO 2023	422.930	422.929	100,0 %
	40054906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024	359.723	359.722	100,0 %
	40056592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA	351.065	351.052	100,0 %
	40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA	230	88	38,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	40057957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024	966.591	733.959	75,9 %
	40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	180	88	48,9 %
	40058449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI	676.546	0	0,0 %
	40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA	854.081	80	0,0 %
	40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA	960.200	447.467	46,6 %
	40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA	777.055	263.562	33,9 %
	40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024	1.797.711	85	0,0 %
	REGIÓN DE ATACAMA	5.385.597	3.917.386	72,7 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	22.528	21.787	96,7 %
	40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024	56.867	46.912	82,5 %
	40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA	1.050.170	21.342	2,0 %
	40046311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023	320.294	319.511	99,8 %
	40050410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024	1.163.305	1.147.331	98,6 %
	40059299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA	328.941	195.605	59,5 %
	40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA	900.096	857.479	95,3 %
04	40059954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE	1.160.086	1.063.931	91,7 %
	40059955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR	383.310	243.488	63,5 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	5.357.023	2.907.564	54,3 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	494.163	265.012	53,6 %
	40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023	511.978	511.975	100,0 %
	40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023	42.606	42.604	100,0 %
	40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO	790.003	75	0,0 %
	40051124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	465.150	75	0,0 %
	40053566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA COQUIMBO	371.082	364.151	98,1 %
	40056459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	404.940	404.937	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO	640.360	160	0,0 %
	40059229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	1.486.741	1.318.575	88,7 %
	40061567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA	150.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	4.797.588	979.523	20,4 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	208.229	43.934	21,1 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	463.987	299.400	64,5 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	670.892	411.442	61,3 %
	40038558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE	465.200	0	0,0 %
	40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	224.647	224.647	100,0 %
	40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO	1.764.426	100	0,0 %
06	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	1.000.207	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	10.488.485	2.082.965	19,9 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	10.488.485	2.082.965	19,9 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	9.857.605	7.089.696	71,9 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	10.943	0	0,0 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	5.097.076	5.009.195	98,3 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	1.748.206	1.184.981	67,8 %
	40031595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS	650.336	433.781	66,7 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	120	0	0,0 %
	40038533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO	206.014	197.791	96,0 %
	40046724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO	403.827	263.948	65,4 %
	40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO	1.741.083	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	8.980.566	2.573.639	28,7 %
09	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	4.507.547	212.409	4,7 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	50.988	49.778	97,6 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	2.171.791	2.169.905	99,9 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	599.773	134.558	22,4 %
	40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA	403.078	0	0,0 %
	40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA	527.289	0	0,0 %
	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	370.000	6.989	1,9 %
	40059979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO	350.100	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	8.402.269	3.846.321	45,8 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	4.299	3.151	73,3 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	1.527.635	464.082	30,4 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	329.533	281.515	85,4 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	175.021	59.638	34,1 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	89.024	0	0,0 %
	40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	1.259	0	0,0 %
	40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	4.995	2.144	42,9 %
	40046581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023	728.523	727.043	99,8 %
	40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	10.645	10.644	100,0 %
	40050075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024	1.166.412	593.580	50,9 %
	40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024	968.416	622.583	64,3 %
	40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024	1.377.551	392.324	28,5 %
	40050094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024	689.618	689.617	100,0 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	693.359	0	0,0 %
	40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO	315.979	0	0,0 %
	40063234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA	320.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	9.552.940	6.420.102	67,2 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	1.368.296	7.873	0,6 %
	40038996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024	884.207	881.774	99,7 %
	40046314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	718.849	707.248	98,4 %
	40047996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS	1.588.342	1.588.325	100,0 %
	40048931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA	1.971.819	1.639.280	83,1 %
	40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL	733.678	0	0,0 %
	40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025	463.853	33.578	7,2 %
	40050839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN	1.638.134	1.376.262	84,0 %
	40055027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024	185.762	185.762	100,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	20.016.710	11.561.566	57,8 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	8.870.246	5.488.565	61,9 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	472.931	472.898	100,0 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	206.885	176.488	85,3 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	400.950	397.840	99,2 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	631.374	425.943	67,5 %
	40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA	25.093	24.912	99,3 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	3.522.108	910.828	25,9 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.623.281	694.273	42,8 %
	40046781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES	925.264	924.032	99,9 %
	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	60.103	55.413	92,2 %
	40052168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES	2.750.465	1.990.374	72,4 %
	40056356-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN	0	0	0,0 %
	40060017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES	10	0	0,0 %
	40064071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES	200.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40064671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS	328.000	0	0,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	19.987.280	14.994.366	75,0 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	116.306	87.571	75,3 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	1.255.743	1.253.765	99,8 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	8.407.302	6.537.091	77,8 %
	40039149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M.	46.899	46.748	99,7 %
	40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	3.352.760	2.822.730	84,2 %
	40046652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	821.543	820.481	99,9 %
	40050462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA	400.000	0	0,0 %
	40050469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA	400.020	0	0,0 %
	40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	5.186.707	3.425.980	66,1 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	7.971.853	4.251.388	53,3 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOT	34.818	33.818	97,1 %
14	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOT VALDIVIA	179.010	59.262	33,1 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOT, VALDIVIA	393.188	0	0,0 %
	40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.445.837	765.506	52,9 %
	40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA	3.000	0	0,0 %
	40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	2.028.532	1.936.661	95,5 %
	40049577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOT	518.627	302.500	58,3 %
	40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA	561.030	0	0,0 %
	40054069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOT	357.825	0	0,0 %
	40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	333.050	262.044	78,7 %
	40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN	406.867	0	0,0 %
	40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA	1.130.280	341.112	30,2 %
	40057289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOT - REGION DE LOS RIOS	579.789	550.485	94,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024
Hora : 11:30
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.326.957	1.777.033	76,4 %
	40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	484.752	467.880	96,5 %
	40054060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA	350.000	0	0,0 %
	40055200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE	625.773	608.503	97,2 %
	40056050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO	239.904	239.454	99,8 %
	40056086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO	270.045	190.823	70,7 %
	40056335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA	356.483	270.373	75,8 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	600.003	249.441	41,6 %
	40038873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN	249.442	249.441	100,0 %
	40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	10	0	0,0 %
	40060758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE	350.551	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	361.821	110.592	30,6 %
	40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	49.406	46.427	94,0 %
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	312.075	64.080	20,5 %
	40057499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA	230	85	37,0 %
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	110	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		135.885.801	74.752.245	55,0 %