

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:30

Página : 4

**PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	99.742.287	56.860.090	57,0 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUICIO	714.391	0	0,0 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	724.500	646.859	89,3 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	345.502	0	0,0 %
	30371723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	2.016.035	0	0,0 %
	30371772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE JUANITA-LA PLATINA COMUNA DE LA PINTANA	6.515.267	1.526.225	23,4 %
	30382436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE INCLUSIVO, LA PINTANA	0	0	0,0 %
	30383978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE LO OVALLE - LO ERRAZURIZ	21.060	21.059	100,0 %
	30483435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN DE ÁREA VERDE PLAZA LAS TRES AMÉRICAS, SAN RAMÓN	161.486	549	0,3 %
	40003839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA SAN RAMÓN, PIRQUE	102.425	457	0,4 %
	40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	27.134	27.132	100,0 %
	40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	9.127.284	978.169	10,7 %
	40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	225.000	224.811	99,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:30

Página : 4

**PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	222.625	990	0,4 %
40014686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE CONECTOR BIO BIO, BARRIO MATADERO FRANKLIN BIOBIO, COMUNA DE SANTIAGO	521.623	1.820	0,3 %
40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	6.381.776	5.856.564	91,8 %
40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	381.523	463	0,1 %
40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	23.475	23.475	100,0 %
40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30Â° LLAMADO RM	13.554.145	10.298.817	76,0 %
40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	223.550	223.550	100,0 %
40023733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN METROPOLITANA	1.107.231	0	0,0 %
40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	1.581.873	1.576.357	99,7 %
40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA	201.356	500	0,2 %
40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE	216.050	212.336	98,3 %
40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI	557.730	471.188	84,5 %
40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI	265.593	199.464	75,1 %
40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	475.000	262.420	55,2 %
40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA	459.000	367.881	80,1 %
40023850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE LA AGUADA EL PAJONAL ETAPA 1 COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRILLOS	1.217.391	846	0,1 %
40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	457.103	0	0,0 %
40025655-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCALERAS DE EMERGENCIA EDIFICIOS SERVIU RM, SANTIAGO	32.260	0	0,0 %
40027398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AV. EL VALLE ENTRE VESPUCIO Y AFLUENTE	85.809	457	0,5 %
40029911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS VIÑEDOS I, II Y III, BUIN, CONCURSO 2019	416.399	74.260	17,8 %
40029915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO REMODELACIÓN PANAMERICANA NORTE, UV N°4, CONCHALÍ, CONCURSO 2019	357.898	48.479	13,5 %
40029953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MONTE VERDE, EL MONTE	456.510	452.172	99,0 %
40029956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN ZELADA, ESTACIÓN CENTRAL, CONCURSO 2019	618.173	519.309	84,0 %
40029964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GABRIELA MISTRAL, LA PINTANA	40.000	11.142	27,9 %
40029970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BATUCO, LAMPA	710.000	42.284	6,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:30

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40029972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAUPOLICÁN - LAS TORRES UV N°15, MACUL, CONCURSO 2019	348.230	555	0,2 %
40029994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL LLANO II, MELIPILLA, CONCURSO 2019	481.000	454.100	94,4 %
40029998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MAGALLANES, PEDRO AGUIRRE CERDA	521.717	390.078	74,8 %
40030024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO RÍO ACONCAGUA, PADRE HURTADO, CONCURSO 2019	451.000	145.031	32,2 %
40030025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO FUNDACIONAL DE PAINE, CONCURSO 2019	348.730	40.056	11,5 %
40030047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CARMELA MIRA, SAN MIGUEL, CONCURSO 2019	249.529	555	0,2 %
40030053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA ISLA, TIL TIL, CONCURSO 2019	431.000	392.910	91,2 %
40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	22.443.886	21.879.912	97,5 %
40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	3.762.488	3.367.096	89,5 %
40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA	105.000	90.000	85,7 %
40031984-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN AVENIDA CENTENARIO, ENTRE RUTA 5 Y VICUÑA MACKENNA	38.797	0	0,0 %
40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	4.621.321	2.125.867	46,0 %
40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	1.244.584	0	0,0 %
40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	7.014	0	0,0 %
40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA	1.346.223	452	0,0 %
40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	1.432.000	879.988	61,5 %
40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL RM, AÑO 2022-2023	3.248.029	1.711.276	52,7 %
40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENCA	40.408	7.586	18,8 %
40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO	42.479	8.000	18,8 %
40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA	45.554	8.276	18,2 %
40034070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MAIHUE TRAMO NORTE COMUNA DE SAN JOAQUIN	255.214	0	0,0 %
40034210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LO ESPINO COMUNA DE LO BARNECHEA	76.127	0	0,0 %
40038251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO RM	5.270.000	674.540	12,8 %
40039561-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVÍA CONEXIÓN ORIENTE PONIENTE, COMUNAS DE PAC SAN MIGUEL	74.000	0	0,0 %
40040018-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ENTORNO EX HOSPITAL SAN JOSE Y CEMENTERIO, INDEPENDENCIA	38.341	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024  
 Hora : 11:30  
 Página : 4

**PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40042784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION CATASTRO REDES SECUNDARIAS AGUAS .LLUVIAS, REGION METROPOLITANA	181.000	0	0,0 %
	40044637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO LA GLORIA, COMUNA DE SANTIAGO	461.891	441.527	95,6 %
	40046120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS SERVIU RM 2023-2027	850.541	171.250	20,1 %
	40051851-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES SECTOR DE LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	50.806	0	0,0 %
	40053190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLATABANDA AVENIDA LA PAZ, COMUNA DE RECOLETA	25.000	0	0,0 %
	40053191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2024 - 2025	706.201	1.000	0,1 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>99.742.287</b>	<b>56.860.090</b>	<b>57,0 %</b>