

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/10/2024
Hora : 11:39
Página : 3

PROGRAMA: 182701 SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	25.450.623	15.388.509	60,5 %
	20188124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA DEL MAR, DE LA COMUNA DE CONSTITUCIÓN	1.206.272	606.354	50,3 %
	30082497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA PRESIDENTE IBÁÑEZ LÍNARES	1.634.908	0	0,0 %
	30104703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE BORDE FLUVIAL DE CONSTITUCIÓN	255.034	243.209	95,4 %
	30104708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE CALLE 26 SUR DE TALCA	4.456.380	2.496.495	56,0 %
	30113143-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR HUALAÑÉ	8.381	0	0,0 %
	30134854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVDA. ABATE MOLINA , VILLA ALEGRE	39.000	0	0,0 %
	30134856-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE PUMAITEN, ROMERAL.	25.875	0	0,0 %
	30136104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN CAMINO A HUAPI, LINARES	0	55.013	0,0 %
	30136104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN CAMINO A HUAPI, LINARES	272.447	500	0,2 %
	30136109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA DIEGO PORTALES, 2DA ETAPA, CURICO	4.401.839	3.855.632	87,6 %
	30271874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PLAZA COSTANERA DE CURANIPE IDI NUEVA	1.452.857	1.234.158	84,9 %
	30273178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA GABRIELA MISTRAL, MOLINA	217.830	0	0,0 %
	30283072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ACCESO ORIENTE A MAULE CENTRO	402.532	383.007	95,1 %
	30362427-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE CÍVICO DE MAULE	21.276	0	0,0 %
	30383674-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA ABATE MOLINA VILLA ALEGRE, 2DA. ETAPA	17.452	0	0,0 %
	30389072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN PASEO PEATONAL CALLE DOMINGO LEAL COMUNA DE PELARCO	113.424	80.642	71,1 %
	30402483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR SAN CLEMENTE	7.520	0	0,0 %
	30402732-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR SAN JAVIER	101.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/10/2024
Hora : 11:39
Página : 3

PROGRAMA: 182701 SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30437436-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RED CORTO PLAZO DE CICLOVÍAS PARA LA COMUNA DE MOLINA	10.000	0	0,0 %
	30437437-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RED CORTO PLAZO DE CICLOVÍAS COMUNA DE CONSTITUCIÓN	7.000	0	0,0 %
	30437440-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED CORTO PLAZO DE CICLOVIAS PARA LA COMUNA DE PARRAL	7.750	0	0,0 %
	30437442-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RED CORTO PLAZO DE CICLOVÍAS COMUNA DE CAUQUENES	8.500	0	0,0 %
	30457582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA	112.100	66.621	59,4 %
	30462077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SECTOR ORIENTE LA CAÑADA ROMERAL	141.771	0	0,0 %
	30463284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CERRO CONDELL DE CURICÓ	490.000	446.118	91,0 %
	30463983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD PARQUE FLUVIAL DE CONSTITUCIÓN	404.130	250.431	62,0 %
	40001793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL 1 ORIENTE - 2 PONIENTE ENTRE 18 SUR Y ESTERO CAJON	394.276	369.563	93,7 %
	40003873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ACERAS CALLES O'HIGGINS Y 21 DE MAYO, NIRIVILO	161.634	96	0,1 %
	40004378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, COMUNA DE PELARCO	170.773	0	0,0 %
	40013523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO, REGIÓN DEL MAULE	12.707	0	0,0 %
	40013855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL LAS AMÉRICAS TALCA ZONA NORTE	0	125	0,0 %
	40013971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN TRAZADO CIUDAD ACCESIBLE DE CURICÓ	975.546	221.125	22,7 %
	40013978-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA CENTENARIO YERBAS BUENAS	8.000	7.500	93,8 %
	40014572-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACION ORIENTE DE TALCA	86.484	881	1,0 %
	40021568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DEL MAULE	754.654	26.898	3,6 %
	40023426-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICO ACERAS CALLE DIEGO PORTALES, HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER	9.267	0	0,0 %
	40023570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO, REGIÓN DEL MAULE	1.233.221	1.147.461	93,0 %
	40024091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2021 REGIÓN DEL MAULE	13.876	0	0,0 %
	40026616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ALAMEDA PABLO NERUDA, COMUNA DE PELARCO	185.350	183.078	98,8 %
	40031842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO, REGIÓN DEL MAULE	2.124.183	1.655.786	77,9 %
	40032633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGIÓN DEL MAULE	20.833	0	0,0 %
	40032644-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, LICANTEN	18.505	5.220	28,2 %
	40033423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PUBLICO AVENIDA OSCAR BONILLA, COMUNA DE ROMERAL	74.179	48	0,1 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/10/2024
Hora : 11:39
Página : 3

PROGRAMA: 182701 SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40033580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AVENIDA URSICINIO OPAZO SUR, COMUNA DE RÍO CLARO,	84.200	81.678	97,0 %
	40036515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS SECUNDARIOS RED DE AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DEL MAULE, PRIMER LLAMADO	278.768	0	0,0 %
	40037520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL LAS AMÉRICAS TALCA ZONA CENTRO SUR	484.693	9.889	2,0 %
	40038292-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN VEREDAS DE CORINTO, PENCAHUE	43.082	0	0,0 %
	40041376-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO HISTÓRICO CALLE ABDÓN FUENTEALBA, COMUNA DE CHANCO	11.246	0	0,0 %
	40041510-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA DOCTOR MEZA, COMUNA DE CAUQUENES	24.100	0	0,0 %
	40041654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32° LLAMADO, REGIÓN DEL MAULE	2.225.098	1.836.646	82,5 %
	40041754-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN ESPACIO PÚBLICO CENTRO CÍVICO, CONSTITUCIÓN	31.050	0	0,0 %
	40041763-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PLAZA VILLA DON PABLO, PARRAL	31.050	0	0,0 %
	40042027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2023 REGIÓN DEL MAULE	135.100	124.335	92,0 %
	40043560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PUBLICO ESTACION CONSTITUCION	43.470	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	25.450.623	15.388.509	60,5 %