

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	6.030.897	3.918.243	65,0 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	169.350	99.468	58,7 %
	40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	1.697.390	675.346	39,8 %
	40049979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA NAMA-PAMPA PERDIZ- 15 CH KM 4	580.829	521.313	89,8 %
	40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA	1.513.366	1.513.259	100,0 %
	40049989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025	300.000	0	0,0 %
	40049992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024	450.000	0	0,0 %
	40050837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA.	341.520	341.519	100,0 %
	40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA	333.457	190.010	57,0 %
	40056445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA	594.554	577.328	97,1 %
	40060441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE	50.431	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	15.200.180	11.795.472	77,6 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	80.000	0	0,0 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	23.975	23.975	100,0 %
	40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA	18.854	18.853	100,0 %
	40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023	579.474	547.595	94,5 %
	40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024	429.038	397.307	92,6 %
	40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024	1.808.502	1.733.501	95,9 %
	40050661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024	1.381.650	1.352.955	97,9 %
	40050664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024	1.027.027	957.292	93,2 %
	40050665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024	1.914.729	1.655.544	86,5 %
	40054894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA	902.407	902.407	100,0 %
	40054904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS – BARRILES AÑO 2023	422.930	422.929	100,0 %
	40054906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024	359.723	359.723	100,0 %
	40056592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA	351.065	351.052	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA	230	88	38,3 %
	40057957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024	914.183	881.455	96,4 %
	40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	180	88	48,9 %
	40058449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI	676.546	398.884	59,0 %
	40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA	854.081	415.598	48,7 %
	40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA	1.589.742	861.686	54,2 %
	40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA	777.055	514.455	66,2 %
	40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024	1.088.789	85	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.727.800	5.093.161	75,7 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	22.528	21.787	96,7 %
	40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024	56.867	46.912	82,5 %
	40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA	1.158.346	216.430	18,7 %
	40046311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023	320.294	319.512	99,8 %
	40050410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024	1.147.332	1.147.332	100,0 %
	40059299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA	328.941	301.960	91,8 %
	40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA	1.750.096	1.245.242	71,2 %
	40059954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE	1.560.086	1.441.183	92,4 %
	40059955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR	383.310	352.803	92,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	5.355.093	3.819.415	71,3 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	494.163	265.012	53,6 %
	40031192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION	5.000	4.164	83,3 %
	40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023	511.978	511.977	100,0 %
	40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023	42.606	42.604	100,0 %
	40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO	790.003	471.281	59,7 %
	40051124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	465.150	136.066	29,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40053566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA COQUIMBO	364.152	364.150	100,0 %
	40056459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	404.940	404.937	100,0 %
	40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO	640.360	149.582	23,4 %
	40059229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	1.486.741	1.407.631	94,7 %
	40061567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA	150.000	62.011	41,3 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	3.383.482	1.308.219	38,7 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	208.229	56.642	27,2 %
	40007451-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	0	70.548	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	463.987	387.705	83,6 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	670.892	568.577	84,7 %
	40038558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE	465.200	0	0,0 %
	40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	224.647	224.647	100,0 %
	40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO	1.350.310	100	0,0 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	217	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	10.488.485	4.198.244	40,0 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	10.488.485	4.198.244	40,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	9.858.045	9.035.696	91,7 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	10.943	0	0,0 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	5.097.076	5.097.063	100,0 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	1.748.206	1.334.666	76,3 %
	40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	220	0	0,0 %
	40031595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS	650.336	492.644	75,8 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	120	95	79,2 %
	40038533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO	206.014	204.062	99,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 26/11/2024

Hora : 16:23

Página : 8

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40046724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO	403.827	365.544	90,5 %
	40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	220	0	0,0 %
	40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO	1.741.083	1.541.622	88,5 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	8.887.589	3.021.601	34,0 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	0	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	4.507.547	212.409	4,7 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	50.988	49.778	97,6 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	2.171.791	2.169.906	99,9 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	599.773	343.226	57,2 %
	40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA	310.101	0	0,0 %
	40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA	527.289	153.487	29,1 %
	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	370.000	6.989	1,9 %
	40059979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO	350.100	85.806	24,5 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	8.011.701	5.262.101	65,7 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	3.190	3.151	98,8 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	1.522.835	627.183	41,2 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	352.233	281.515	79,9 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	175.021	80.687	46,1 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	89.024	0	0,0 %
	40031053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN	200.000	0	0,0 %
	40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	1.259	0	0,0 %
	40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	4.995	2.144	42,9 %
	40046581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023	728.523	727.043	99,8 %
	40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	10.645	10.644	100,0 %
	40050075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024	1.166.412	887.297	76,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024	1.168.416	712.092	60,9 %
	40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024	1.158.551	776.931	67,1 %
	40050094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024	689.618	689.618	100,0 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	100.000	0	0,0 %
	40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO	315.979	222.541	70,4 %
	40063234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA	325.000	241.255	74,2 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	8.071.151	7.401.018	91,7 %
	40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSÉN - PLAN DE RECUPERACION	25.000	22.696	90,8 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	10.120	7.873	77,8 %
	40038996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024	881.775	881.775	100,0 %
	40046314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	707.248	707.248	100,0 %
	40047996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS	1.588.342	1.588.325	100,0 %
	40048931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA	1.988.598	1.979.212	99,5 %
	40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL	582.319	240.090	41,2 %
	40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025	463.853	204.552	44,1 %
	40050839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSÉN	1.638.134	1.583.485	96,7 %
	40055027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024	185.762	185.762	100,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	20.213.640	15.716.246	77,8 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	8.870.246	8.001.563	90,2 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	472.931	472.898	100,0 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	206.885	176.487	85,3 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	397.841	397.840	100,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	631.374	425.943	67,5 %
	40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA	24.912	24.911	100,0 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	3.722.108	1.460.201	39,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.623.281	1.104.024	68,0 %
40046781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES	925.264	924.031	99,9 %
40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	60.103	55.413	92,2 %
40052168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES	2.750.465	2.603.045	94,6 %
40056356-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN	0	0	0,0 %
40060017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES	10	0	0,0 %
40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA	220	0	0,0 %
40064071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES	200.000	0	0,0 %
40064671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS	328.000	69.890	21,3 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	24.674.484	20.645.491	83,7 %
30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	116.306	101.438	87,2 %
30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	1.255.743	1.253.767	99,8 %
40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	13.124.919	10.693.713	81,5 %
40039149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M.	46.899	46.748	99,7 %
40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	3.722.327	3.407.881	91,6 %
40046652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	821.543	820.482	99,9 %
40050462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA	10	0	0,0 %
40050469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA	400.020	0	0,0 %
40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	5.186.707	4.321.462	83,3 %
40056421-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ	10	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	7.625.171	5.792.958	76,0 %
30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHYO	34.818	33.818	97,1 %
40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHYO VALDIVIA	179.010	59.262	33,1 %
40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHYO, VALDIVIA	50.000	0	0,0 %
40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.445.837	1.160.094	80,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 26/11/2024

Hora : 16:23

Página : 8

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIÁS, SEGUNDA ETAPA	3.000	0	0,0 %
40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	2.025.038	1.936.662	95,6 %
40049577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHYO	518.627	509.518	98,2 %
40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA	561.030	172.237	30,7 %
40054069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHYO	357.825	80	0,0 %
40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	333.050	333.041	100,0 %
40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN	406.867	208.169	51,2 %
40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA	1.130.280	801.062	70,9 %
40057289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHYO - REGION DE LOS RIOS	579.789	579.015	99,9 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.037.389	1.930.412	94,7 %
40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	484.752	481.483	99,3 %
40054060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA	10.000	0	0,0 %
40055200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE	625.773	608.504	97,2 %
40056050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO	239.904	239.454	99,8 %
40056086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO	270.045	265.000	98,1 %
40056335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA	356.483	335.971	94,2 %
40062267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA	50.432	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	600.003	249.441	41,6 %
40038873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN	249.442	249.441	100,0 %
40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	10	0	0,0 %
40060758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE	350.551	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	361.821	161.006	44,5 %
40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	49.406	46.427	94,0 %
40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	312.075	114.494	36,7 %
40057499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA	230	85	37,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	110	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		137.526.931	99.348.724	72,2 %