

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	36.296.984	29.523.444	81,3 %
	20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS	34.034	34.033	100,0 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	31.900	31.900	100,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	4.077.169	3.701.704	90,8 %
	30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA	1.745.400	1.254.043	71,8 %
	30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA COMUNA LAUTARO - ETAPA 1	749.693	487.762	65,1 %
	30294123-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN AV. DEL TREN, ALTO LABRANZA, TEMUCO	7.900	0	0,0 %
	30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES	560.207	471.431	84,2 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI	259.879	188.970	72,7 %
	30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT	414.000	160.127	38,7 %
	30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO	18.200	14.000	76,9 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	1.819.000	1.772.975	97,5 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 16 VIVIENDAS TUTELADAS, GORBEA	8.580	8.579	100,0 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	202.180	57.100	28,2 %
	40005516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SCHLEYER, TRAMO AVDA. LYNCH Y CAMALEZ NORTE, FREIRE	15.715	0	0,0 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	5.362.095	4.901.610	91,4 %
	40005756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, GORBEA	15.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	305.728	80.640	26,4 %
40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	21.000	7.000	33,3 %
40019588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO VILLA VERDE, CAPITÁN PASTENE	99.165	0	0,0 %
40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	700.000	623.701	89,1 %
40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	136.283	136.282	100,0 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	184.000	97.580	53,0 %
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	62.046	62.047	100,0 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIGUEN, COMUNA DE VICTORIA	493.400	170.164	34,5 %
40024540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALTO CARAHUE 1, COMUNA DE CARAHUE	8.763	0	0,0 %
40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI	498.531	60.237	12,1 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO ARR	3.300.323	2.626.571	79,6 %
40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER PADRE LAS CASAS	30.000	15.000	50,0 %
40028891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE SANTA LUCÍA COLLIPULLI	15.000	0	0,0 %
40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	20.000	0	0,0 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.899.679	1.727.254	90,9 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	160.000	92.536	57,8 %
40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL	216.978	216.978	100,0 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2022-2023	42.761	42.168	98,6 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MONITORIZACIÓN PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	60.000	37.246	62,1 %
40039235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE EL ARADO, VILLA PLAZAS DE CHIVILCÁN, TEMUCO	107.400	0	0,0 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	5.040.000	4.751.549	94,3 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, RENAICO	48.362	27.354	56,6 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	15.330	12.750	83,2 %
40042039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2023	87.960	82.241	93,5 %
40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024	83.358	77.034	92,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 12 CICLOVIAS TEMUCO -PADRE LAS CASAS	1.755.000	1.074.616	61,2 %
40047313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO UTACO, ANGOL	602.969	447.425	74,2 %
40048258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA LOS SAUCES COMUNA DE LOS SAUCES	127.200	187	0,1 %
40048730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2023 - 2024	328.940	326.918	99,4 %
40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE VERGARA ANGOL ETAPA II, COMUNA DE ANGOL	207.000	203.004	98,1 %
40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO	61.681	61.681	100,0 %
40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.069.841	1.918.377	92,7 %
40051598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE ALL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025	862.200	625.501	72,5 %
40052510-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR CERRO ÑIELOL, TEMUCO	15.000	0	0,0 %
40053451-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PLAZA CHILE, COMUNA DE CARAHUE	7.750	0	0,0 %
40053504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS 2024 -2025	418.641	394.577	94,3 %
40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI.	443.400	328.009	74,0 %
40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA	227.492	112.583	49,5 %
40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	3.400	0	0,0 %
40059335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PULMAHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	91.667	0	0,0 %
40060093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELECTRICA PARQUE COSTANERA, COMUNA DE SAAVEDRA	117.784	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
TOTAL NIVEL NACIONAL	36.296.984	29.523.444	81,3 %