

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025
Hora : 15:48
Página : 3

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	17.124.696	4.024.508	23,5 %
	30080938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE FEDERICO ERRAZURIZ DEL HUIQUE, PALMILLA	518.709	433.241	83,5 %
	30101508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE GUACARHUE Y CIRCUITO PEATONAL QUINTA DE TILCOCO	822.000	0	0,0 %
	30110324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER- REPUBLICA- MACHALI	2.372.883	1.524.044	64,2 %
	30110364-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL QUEBRADA DE BRICEÑO DE COYA COMUNA DE MACHALÍ	500	190	38,0 %
	30118748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AVENIDA BAQUEDANO, RANCAGUA	1.613.155	4.677	0,3 %
	30123894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE VIAL AVENIDA HERNAN CIUDAD - MACHALÍ	72.120	0	0,0 %
	30123980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL A.PRAT-AV.SAN JUAN Y C.EL COBRE MACHALÍ	68.100	0	0,0 %
	30129366-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN AVENIDA LA COMPAÑÍA, RANCAGUA	172.470	0	0,0 %
	30379432-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SECTOR PANIAHUE, SANTA CRUZ	81.000	0	0,0 %
	30441776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE CORDILLERA, RANCAGUA	116.246	47.208	40,6 %
	40001003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES SECTOR ORIENTE RANCAGUA	100.000	0	0,0 %
	40002478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR COMUNA RANCAGUA	420.388	0	0,0 %
	40002479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR COMUNA RANCAGUA	382.817	60	0,0 %
	40003927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARADO LARRAÍN (2023)	894.463	534.817	59,8 %
	40003927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN, LITUECHE URBANO	0	0	0,0 %
	40005518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VICUÑA MACKENNA, RANCAGUA	7.500	0	0,0 %
	40005519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE EL LITORAL, TRAMO AVDA. LA VICTORIA Y CALLE CONSTANZA, RANCAGUA	1.086.001	0	0,0 %
	40009709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE COLCHAGUA, SANTA CRUZ.	0	0	0,0 %
	40014215-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN PUH LOMAS DE MACHALÍ, COMUNA MACHALÍ	42.052	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025
Hora : 15:48
Página : 3

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40014368-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CICLOVÍA COMUNA DE REQUINOA	34.000	34.000	100,0 %
	40023354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 30°LLAMADO, VI REGIÓN	1.293.484	353.258	27,3 %
	40023631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA EJE GRAL BAQUEDANO-JOSÉ RAMÍREZ- NUEVO AMANECER, COMUNA DE RENGO	690.000	0	0,0 %
	40024702-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR BARRIALES COMUNA DE SANTA CRUZ	25.500	25.500	100,0 %
	40027187-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE LAGUNA LOS CRISTALES, COMUNA SANTA CRUZ	78.063	6.258	8,0 %
	40031825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31°LLAMADO, VI REGIÓN	1.093.869	60	0,0 %
	40032499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL AVDA ERRAZURIZ, ENTRE CALLE ADRIANO DIAZ Y SANFURGO, STA. CRUZ	19.500	0	0,0 %
	40032606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EEPP CALLE LUIS BARROS B. NORTE: TRAMO AV LA COMPAÑIA-CALLE STA MARIA, GRANEROS	71.561	9.000	12,6 %
	40032803-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE LITORAL ORIENTE Y APERTURA CALLE LOS TALAVERAS RANCAGUA	90.400	33.600	37,2 %
	40036451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PARQUE LA PAZ, SANTA CRUZ	168.704	75.789	44,9 %
	40041444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32°LLAMADO, VI REGIÓN	1.199.879	408.430	34,0 %
	40042553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION STOCK VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR VI REGION	61.895	0	0,0 %
	40044680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BORDES PLAZA, COMUNA DE RENGO	34.558	25.398	73,5 %
	40051621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 33°LLAMADO, VI REGIÓN	1.250.833	410.426	32,8 %
	40054499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O	202.000	0	0,0 %
	40059390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO CERRO LA COPA	99.450	0	0,0 %
	40059556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE ORIENTE DE RENGO	222.754	98.313	44,1 %
	40062065-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA DE RUTAS PEATONALES DE PICHIDEGUA	36.500	0	0,0 %
	40062221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 34 LLAMADO, VI REGIÓN	495.050	60	0,0 %
	40067939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN VEREDAS Y PLATABANDAS CALLE JAVIERA CARRERA SUR, COMUNA DE CHIMBARONGO	229.390	0	0,0 %
	40067943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS CÁNTAROS COMUNA CHIMBARONGO	226.054	119	0,1 %
	40068892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y REPAV. DE VEREDAS PAR VIAL LAS BRISAS-PATRIA NUEVA QMB STA TERESA MACHALÍ	223.629	60	0,0 %
	40072558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAL AVDA LA COMPAÑIA, RANCAGUA	507.219	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 22/08/2025
Hora : 15:48
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		17.124.696	4.024.508	23,5 %