

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	6.633.945	6.443.667	97,1 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	30.872	2.235	7,2 %
	40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024	1.993.625	1.993.624	100,0 %
	40049976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA	280.000	255.031	91,1 %
	40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA	6.390	6.390	100,0 %
	40049989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025	1.624.600	1.569.312	96,6 %
	40049992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024	844.544	844.543	100,0 %
	40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA	11.600	0	0,0 %
	40057009-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	220	94	42,7 %
	40060441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE	1.257.094	1.257.094	100,0 %
	40064720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS	290.000	265.642	91,6 %
	40064722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA	295.000	249.702	84,6 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	7.829.531	6.618.187	84,5 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	80.000	0	0,0 %
	40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024	707	706	99,9 %
	40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA	368.233	248.757	67,6 %
	40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	502.991	363.813	72,3 %
	40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA	415.661	415.659	100,0 %
	40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA	22.152	22.151	100,0 %
	40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA	735.015	735.014	100,0 %
	40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024	677.138	677.137	100,0 %
	40060343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025	3.170.150	3.012.805	95,0 %
	40060344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
	40067807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025	706.127	695.842	98,5 %
	40068549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	819.089	446.214	54,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	40074800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA TENENCIA DE BAQUEDANO	332.268	89	0,0 %
	REGIÓN DE ATACAMA	2.563.369	1.345.756	52,5 %
	40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA	768.552	768.551	100,0 %
	40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA	37.862	37.862	100,0 %
	40060627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025	0	0	0,0 %
	40060705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025	1.135.955	79.101	7,0 %
	40060771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	321.000	312.843	97,5 %
04	40070036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA HELICÓPTEROS AERODROMO DE CHAMONATE	300.000	147.399	49,1 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	3.517.532	2.675.195	76,1 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	501.630	0	0,0 %
	40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO	167.214	167.214	100,0 %
	40051124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	865.303	865.301	100,0 %
	40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO	56.740	56.739	100,0 %
	40061567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA	116.173	116.173	100,0 %
	40065608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON	298.337	298.337	100,0 %
	40066466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40066493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO	539.056	539.055	100,0 %
	40069604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO	321.000	306.263	95,4 %
	40070436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHUNGUNGO, LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO	326.172	326.113	100,0 %
	40071078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA 2025, REGION DE COQUIMBO	325.907	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	3.979.964	3.395.698	85,3 %
	40007451-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.011.530	715.874	70,8 %
05	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	0	127.521	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	102.559	0	0,0 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	83.584	3.784	4,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40038558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE	1.609.662	1.609.662	100,0 %
	40054128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025	220	0	0,0 %
	40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO	939.097	938.857	100,0 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	233.192	0	0,0 %
	40071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO	120	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	500.000	0	0,0 %
	40061009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE OHIGGINS	500.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	10.952.219	10.605.303	96,8 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	10.617.219	10.605.303	99,9 %
	40060735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	40074741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA, REGIÓN DEL MAULE	335.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	10.162.592	3.397.483	33,4 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	102.750	0	0,0 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	708.627	11.959	1,7 %
	40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	2.021.538	1.665.278	82,4 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	375.572	0	0,0 %
	40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	5.464.538	1.317.025	24,1 %
	40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO	271.349	242.081	89,2 %
	40060794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO	1.218.218	161.140	13,2 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	7.454.860	3.456.309	46,4 %
09	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	3.925.000	1.863.629	47,5 %
	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	30.668	30.667	100,0 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	1.635.000	841.187	51,4 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	17.488	6.889	39,4 %
	40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA	183.939	183.939	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA	0	0	0,0 %
	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	663.401	55.728	8,4 %
	40059979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO	179.540	179.539	100,0 %
	40061138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025	200.900	196.464	97,8 %
	40071125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS PARA EMERGENCIA PAILAHUEQUE	329.769	51.009	15,5 %
	40071143-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS PARA EMERGENCIAS VICTORIA.	289.155	47.258	16,3 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	8.560.304	6.384.699	74,6 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	0	0	0,0 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	1.133.060	965.573	85,2 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	36.967	7.858	21,3 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	347.864	202.861	58,3 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHIOLE	79.400	78.656	99,1 %
	40031053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN	470.853	470.852	100,0 %
	40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023	1.600	0	0,0 %
	40050075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024	1.036.295	1.007.212	97,2 %
	40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024	591.800	516.720	87,3 %
	40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024	1.528.980	1.012.422	66,2 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	235.611	235.610	100,0 %
	40060994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS	1.803.262	989.785	54,9 %
	40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO	5.081	5.081	100,0 %
11	40066393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025	969.635	572.173	59,0 %
	40068154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE	319.896	319.896	100,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	5.415.583	794.449	14,7 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	2.664.238	0	0,0 %
	40048004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS ÑIREHUAO	733.946	547.897	74,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL	41.573	41.573	100,0 %
	40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025	111.637	111.636	100,0 %
	40060162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN	0	0	0,0 %
	40060166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN	10	0	0,0 %
	40060185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGION DE AYSEN	543.389	0	0,0 %
	40060931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN	0	0	0,0 %
	40067778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN	391.402	36.331	9,3 %
	40069347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA	303.400	57.012	18,8 %
	40069348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO	319.434	0	0,0 %
	40069349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI	306.554	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	24.875.316	18.122.659	72,9 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	19.050.118	13.456.820	70,6 %
	40026165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES	0	0	0,0 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	336.653	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	53.000	9.161	17,3 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.220.249	1.220.247	100,0 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.843.564	1.843.564	100,0 %
13	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	479.471	473.996	98,9 %
	40049674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS.	0	0	0,0 %
	40060017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES	782.000	776.830	99,3 %
	40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA	790.000	21.781	2,8 %
	40064071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES	320.261	320.260	100,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	24.030.332	15.242.782	63,4 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	801.156	355.380	44,4 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	18.441.261	10.415.235	56,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 16:58
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	118.702	118.700	100,0 %
	40050462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA	2.166.994	1.927.260	88,9 %
	40050469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA	1.375.980	1.375.980	100,0 %
	40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	1.126.069	1.050.227	93,3 %
	40056421-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ	20	0	0,0 %
	40061010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M.	10	0	0,0 %
	40061029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA	120	0	0,0 %
	40061163-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ	20	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	20.032.535	18.119.097	90,4 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHROY, VALDIVIA	4.880.010	3.581.817	73,4 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	38.295	0	0,0 %
	40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.308	1.308	100,0 %
	40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	53.070	53.070	100,0 %
	40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA	952	952	100,0 %
15	40049593-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHROY	244.146	0	0,0 %
	40054069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHROY	14.083.223	14.083.223	100,0 %
	40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.211	1.210	99,9 %
	40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN	1.706	1.706	100,0 %
	40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA	181.663	181.661	100,0 %
	40067882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE.	282.237	134.217	47,6 %
	40069193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN DE CARABINEROS CHOSHUENCO	264.714	79.933	30,2 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	4.519.152	3.023.471	66,9 %
	40042073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA	451.998	46.428	10,3 %
	40054060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA	1.671.811	1.671.811	100,0 %
	40060203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	1.794.047	1.161.308	64,7 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025

Hora : 16:58

Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	40062267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA	321.000	143.665	44,8 %
	40073099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SECTORES FRANJA DE SEGURIDAD AEROPUERTO CHACALLUTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	280.000	0	0,0 %
	40074724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO 2025	296	259	87,5 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	460.269	247.091	53,7 %
	30481514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
	40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	296.825	83.647	28,2 %
	40060758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE	163.444	163.444	100,0 %
	INTERREGIONAL	337.928	228.150	67,5 %
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	137.928	120.719	87,5 %
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	200.000	107.431	53,7 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		141.825.431	100.099.996	70,6 %