

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A FEBRERO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 23/03/2026

Hora : 17:33

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	607.901	1.251	0,2 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	26.114	1.251	4,8 %
	40057009-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE	251.867	0	0,0 %
	40070314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE TARAPACA	329.920	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	5.589.962	1.859.410	33,3 %
	40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA	13.968	0	0,0 %
	40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	320.000	84.549	26,4 %
	40060343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025	2.346.500	1.774.861	75,6 %
	40060344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	2.551.654	0	0,0 %
	40068549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	26.000	0	0,0 %
	40077208-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA	331.840	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	3.969.886	0	0,0 %
	40060627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025	1.551.654	0	0,0 %
	40070204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR	2.418.232	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.874.161	0	0,0 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	402.273	0	0,0 %
	40070487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	4.471.888	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	16.905.510	202.728	1,2 %
	40007451-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	20.800	5.474	26,3 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	237.247	0	0,0 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	64.688	0	0,0 %
	40054128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025	4.147.105	0	0,0 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	7.145.974	197.254	2,8 %
	40071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO	5.135.046	0	0,0 %
	40073490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO ISLA SAN FÉLIX, REGIÓN DE VALPARAÍSO	154.650	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A FEBRERO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 23/03/2026

Hora : 17:33

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	4.625.200	0	0,0 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	4.420.000	0	0,0 %
	40071964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, MACROZONA CENTRO SUR	175.200	0	0,0 %
	40074741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA, REGIÓN DEL MAULE	30.000	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	1.508.803	749.717	49,7 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	68.056	0	0,0 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	308.877	15.440	5,0 %
	40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	794.438	720.742	90,7 %
	40060794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO	40.000	13.535	33,8 %
	40060801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, COMUNA DE TALCAHUANO	297.432	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.135.063	0	0,0 %
	40019910-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO DE PUCON	110.200	0	0,0 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	70.000	0	0,0 %
	40069619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	336.400	0	0,0 %
	40074969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIQUÉN.	618.463	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.757.980	0	0,0 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	16.970	0	0,0 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	284.520	0	0,0 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	250.000	0	0,0 %
	40060987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE	1.707.211	0	0,0 %
	40060988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE	10.526	0	0,0 %
	40060991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA	154.753	0	0,0 %
	40069849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA PULUQUI, CALBUCO	334.000	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	14.854.259	1.649.020	11,1 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A FEBRERO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 23/03/2026

Hora : 17:33

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	11.888.539	476.466	4,0 %
	40060166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSÉN	1.483.297	1.172.554	79,1 %
	40060185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN	360.716	0	0,0 %
	40069348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN	320.000	0	0,0 %
	40069349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN	306.544	0	0,0 %
	40069898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAGO VERDE	495.163	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	21.520.621	15.947.413	74,1 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	3.060.044	989.686	32,3 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	316.215	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	2.200	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	210.200	0	0,0 %
	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	330.000	30.783	9,3 %
	40048326-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU	110.200	0	0,0 %
	40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA	17.491.762	14.926.944	85,3 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	17.914.498	111.763	0,6 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	481.382	111.763	23,2 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	3.700.000	0	0,0 %
	40051136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ	2.065.443	0	0,0 %
	40056421-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ	3.671.764	0	0,0 %
	40061010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M.	2.076.800	0	0,0 %
	40061029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA	5.387.000	0	0,0 %
	40061163-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO	521.799	0	0,0 %
	40069975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO	10.310	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	30.283.524	1.726.579	5,7 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHROY, VALDIVIA	29.500.604	1.726.579	5,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A FEBRERO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 23/03/2026

Hora : 17:33

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	772.394	0	0,0 %
	40049594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS RÍOS	10.526	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	329.920	0	0,0 %
	40075259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA	329.920	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	116.607	27.079	23,2 %
	40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	106.081	27.079	25,5 %
	40070539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS DE CHILLÁN	10.526	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	616.855	68.003	11,0 %
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	616.855	68.003	11,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>127.610.750</b>	<b>22.342.963</b>	<b>17,5 %</b>