

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:51

Página : 5

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 158.887 | 13.779 | 8,7 % |
| | 30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO | 124.929 | 7.543 | 6,0 % |
| | 40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE | 24.378 | 0 | 0,0 % |
| | 40074911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CABALLITO DE MAR, IQUIQUE | 9.580 | 6.236 | 65,1 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 43.411 | 0 | 0,0 % |
| | 40031526-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SIRENITA, ANTOFAGASTA | 43.411 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 37.402 | 0 | 0,0 % |
| | 40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA | 11.198 | 0 | 0,0 % |
| | 40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA | 26.204 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 2.511.657 | 209.310 | 8,3 % |
| | 30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO | 60.454 | 0 | 0,0 % |
| | 30403029-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO | 0 | 6.224 | 0,0 % |
| | 30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL | 289.327 | 71.971 | 24,9 % |
| | 40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI | 22.500 | 5.868 | 26,1 % |
| | 40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE | 271.853 | 0 | 0,0 % |
| | 40025202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO | 752.132 | 0 | 0,0 % |
| | 40032046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE OVALLE | 1.000.240 | 108.752 | 10,9 % |
| | 40057405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CONEJITOS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 37.215 | 15.324 | 41,2 % |
| | 40066363-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA ALEGRIA, COMUNA LA SERENA | 77.936 | 1.171 | 1,5 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 2.962.781 | 1.089.136 | 36,8 % |
| | 30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR | 116.415 | 7.185 | 6,2 % |
| | 30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ | 1.000.048 | 454.318 | 45,4 % |
| | 30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE | 296.682 | 115.692 | 39,0 % |
| | 30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO | 37.432 | 15.165 | 40,5 % |
| | 40022675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR | 74.062 | 119 | 0,2 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:51

Página : 5

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40030569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA | 1.056.923 | 383.476 | 36,3 % |
| | 40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO | 52.409 | 8.594 | 16,4 % |
| | 40055647-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ DE LOS ANDES | 59.914 | 16.469 | 27,5 % |
| | 40064923-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACION JARDIN INFANTIL MELODIA DE VIÑA DEL MAR | 154.407 | 15.165 | 9,8 % |
| | 40067562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETI MAHATU | 114.489 | 72.953 | 63,7 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 2.143.199 | 198.798 | 9,3 % |
| | 30100264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LUCERO COMUNA RANCAGUA | 53.669 | 0 | 0,0 % |
| | 30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS | 588.204 | 74.142 | 12,6 % |
| | 30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ | 342.531 | 47.512 | 13,9 % |
| | 30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS | 522.282 | 71.399 | 13,7 % |
| | 30380333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA | 35.514 | 0 | 0,0 % |
| | 30418828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, RANCAGUA | 260.014 | 0 | 0,0 % |
| | 30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA | 58.549 | 0 | 0,0 % |
| | 30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO | 82.403 | 0 | 0,0 % |
| | 30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA | 200.033 | 5.745 | 2,9 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 2.136.938 | 218.851 | 10,2 % |
| | 30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE | 103.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ | 942.853 | 0 | 0,0 % |
| | 30485355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA | 1.047.651 | 218.851 | 20,9 % |
| | 40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ | 13.206 | 0 | 0,0 % |
| | 40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 30.228 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 959.275 | 27.669 | 2,9 % |
| | 30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO | 694.670 | 0 | 0,0 % |
| | 30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO | 178.512 | 0 | 0,0 % |
| | 30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL | 52.097 | 27.669 | 53,1 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:51

Página : 5

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL | 33.996 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 1.484.206 | 293.776 | 19,8 % |
| | 30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO | 267.020 | 143.566 | 53,8 % |
| | 40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN | 23.466 | 0 | 0,0 % |
| | 40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO | 1.001.263 | 0 | 0,0 % |
| | 40027622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO | 0 | 135.085 | 0,0 % |
| | 40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO | 1.423 | 0 | 0,0 % |
| | 40058642-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE CHOYUN, TRAIQUEN | 8.126 | 0 | 0,0 % |
| | 40061306-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU, PADRE LAS CASAS | 10.508 | 0 | 0,0 % |
| | 40065345-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL VILLA LLAKOLEN, LAUTARO | 49.317 | 0 | 0,0 % |
| | 40067462-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL PARQUE VILLARRICA 7, VILLARRICA | 54.719 | 0 | 0,0 % |
| | 40068327-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TROMEN QUEPE PADRE LAS CASAS | 68.364 | 15.125 | 22,1 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 2.015.224 | 46.603 | 2,3 % |
| | 30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN | 1.014.775 | 31.563 | 3,1 % |
| | 30481300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INÉS DE BAZÁN, CASTRO | 1.000.449 | 15.040 | 1,5 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7.319.566 | 1.329.630 | 18,2 % |
| | 30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO | 32.388 | 0 | 0,0 % |
| | 30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA | 14.830 | 0 | 0,0 % |
| | 30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL | 55.748 | 0 | 0,0 % |
| | 30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A | 112.074 | 0 | 0,0 % |
| | 30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBÍ, CERRO NAVIA | 606.381 | 177.804 | 29,3 % |
| | 30477889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA | 98.858 | 0 | 0,0 % |
| | 30479736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL GENERAL YÁÑEZ, LA FLORIDA | 118.752 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:51

Página : 5

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL | 1.201.085 | 287.836 | 24,0 % |
| 30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL | 275.416 | 2.023 | 0,7 % |
| 30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO | 136.541 | 0 | 0,0 % |
| 30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO | 413.874 | 5.463 | 1,3 % |
| 40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE | 1.132.253 | 0 | 0,0 % |
| 40000269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE | 0 | 255.704 | 0,0 % |
| 40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | 166.170 | 1.176 | 0,7 % |
| 40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE | 221.805 | 0 | 0,0 % |
| 40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA | 27.029 | 0 | 0,0 % |
| 40000905-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA | 0 | 291.868 | 0,0 % |
| 40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA | 867.801 | 0 | 0,0 % |
| 40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL | 1.299.000 | 275.236 | 21,2 % |
| 40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ | 153.312 | 0 | 0,0 % |
| 40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA | 30.433 | 0 | 0,0 % |
| 40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO | 17.051 | 0 | 0,0 % |
| 40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA | 22.278 | 22.278 | 100,0 % |
| 40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL | 32.482 | 0 | 0,0 % |
| 40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN | 43.687 | 0 | 0,0 % |
| 40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA | 17.527 | 0 | 0,0 % |
| 40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA | 29.844 | 0 | 0,0 % |
| 40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, ÑUÑO A | 38.751 | 3.192 | 8,2 % |
| 40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE | 30.604 | 0 | 0,0 % |
| 40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA | 34.344 | 0 | 0,0 % |
| 40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL | 25.488 | 0 | 0,0 % |
| 40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL | 44.101 | 0 | 0,0 % |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:51

Página : 5

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL | 19.659 | 7.050 | 35,9 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 240.405 | 0 | 0,0 % |
| | 40027008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, RÍO BUENO | 240.405 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 890.071 | 47.601 | 5,3 % |
| | 40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 | 270.406 | 0 | 0,0 % |
| | 40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO | 166.082 | 0 | 0,0 % |
| | 40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 | 231.562 | 5.159 | 2,2 % |
| | 40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 | 222.021 | 42.442 | 19,1 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 22.903.022 | 3.475.153 | 15,2 % |